

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

| | | | | | |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|
| Codice Lavoro | DA 27-2019/1 | CUP | E17H19003250002 | CIG | 9067200A23 9294324EC9 |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 D.L. 50/2016 e s.m.i, Art. 60 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative)

FVG2 “del Mare Adriatico” itinerario ciclabile del litorale 1° tronco funzionale: “centro visite Val Cavanata - zona naturalistica a punta Sdobba”.

PROVINCIA di: GORIZIA.

CONTO FINALE: LAVORI di “Messa in sicurezza del tratto di ciclovia arginale compreso tra il “canale Averno e Caneo”, mediante la rimozione del parapetto ammalorato e sostituzione dello stesso con posa in opera di nuova barriera di protezione da collocarsi su entrambi i lati della ciclovia (lato mare e campagna)”.

Progetto: DA 27-2019/1 - aprile 2021 - Dispositivo di approvazione prot. n. GEN-PRINT-2021-3801 del 10.11.2021.

IMPRESA: SEVER S.r.l. - via Adriatica n° 232 - 33030 Campoformido (UD).

Contratto: n°000007 di Rep. di data 28.03.2022 – Atto aggiuntivo n. 000029 del 05.07.2022

PREMESSE:

PROGETTO: il progetto DA 27-2019/1 avente ad oggetto “Messa in sicurezza del tratto di ciclovia arginale compreso tra il “canale Averno e Caneo”, mediante la rimozione del parapetto ammalorato e sostituzione dello stesso con posa in opera di nuova barriera di protezione da collocarsi su entrambi i lati della ciclovia (lato mare e campagna)” è stato redatto dallo Studio De Biasio Progetti S.r.l. con sede a Belluno a firma dell’ing. Tito De Biasio e arch. Alberto De Biasio ed è stato approvato e finanziato con Dispositivo di Approvazione prot. n. GEN-PRINT-2021-3801 del 10.11.2021 per l’importo complessivo di € 1.028.870,67, inoltre con il medesimo dispositivo veniva approvata la maggiore spesa rispetto al quadro economico di progetto in virtù della possibilità di avvalersi in sede di gara di quanto previsto dall’art. 106 c.1, lett. A) del D.Lgs 50/2016, di conseguenza il quadro economico approvato ed aggiornato risultava così ripartito:

| | |
|---|------------------------|
| a1) PER LAVORI | € 1.016.693,43= |
| - di progetto | € 782.296,02 |
| - applicazione in sede di gara dell’art. 106 c. 1, lett. A) del D.Lgs 50/2016 | € 210.290,00 |
| a2) ONERI PER LA SICUREZZA | |
| - di progetto | € 19.000,00 |
| - applicazione in sede di gara dell’art. 106 c. 1, lett. A) del D.Lgs 50/2016 | € 5.107,41 |
| b1) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE COSÌ RIPARTITE: | |
| ➤ Per prove su materiali | € 10.000,00= |
| ➤ Per spese di pubblicazione | € 375,00= |
| ➤ Per spese tecniche | € 15.000,00 |
| ➤ Per incentivi per funzioni tecniche | € 8.214,53 |
| ➤ Per imprevisti | € 16.839,74= |
| ➤ Per pagamento oneri I.V.A. | € 232.877,30= |
| SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE | € 283.306,57 |
| SOMMANO COMPLESSIVAMENTE | € 1.300.000,00= |

Il progetto è stato redatto dallo Studio De Biasio Progetti S.r.l. con sede a Belluno a firma dell’ing. Tito De Biasio e arch. Alberto De Biasio, ed è stato esaminato in linea tecnica, in qualità di Responsabile del Procedimento, dall’ing. Giulio Ossich.

Come coordinatore in fase di progettazione (D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.) è stato designato il p.i. Ovidio De Biasio.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori di cui al presente certificato consistono nella messa in sicurezza del tratto di ciclovia arginale compreso tra il “canale Averno e Caneo”, mediante la realizzazione di interventi che consistono

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

nella sostituzione delle staccionate ammalorate e nell'integrazione di quelle in zone a rischio prive di alcuna protezione, da collocarsi su entrambi i lati della ciclovia (lato mare e campagna).

ASSUNTORE DEI LAVORI: mediante gara a procedura negoziata denominata IND 02-2022 tenutasi sul portale eAppalti FVG (R.d.O.: rfq_30419) è rimasta aggiudicataria l'Impresa SEVER S.r.l., con sede legale in via Adriatica n° 232 - 33030 Campoformido (UD), con il ribasso del 15,34%.

CAUZIONE: come risulta dall'Articolo 3 (pag. 3) del contratto l'Impresa ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione assicurativa presso l'agenzia Coface SA con polizza n° 2345461 rilasciata in data 01.03.2022, dell'importo di € 41.804,07=.

CONTRATTO: in data 28.03.2022 è stato stipulato, per via telematica, il contratto n° 000007.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso del 15,34% sulla somma di € 801.296,02 di cui € 19.000,00 per oneri della sicurezza, è risultato di netti € 681.291,81.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 04.04.2022 come da relativo verbale.

NUOVI PREZZI: sono stati concordati n° 6 nuovi prezzi indicati come NP01-41.3.VV7.02, NP02-71.2.VV4.01.A, NP03, NP04, NP05, NP06 come da relativo verbale di Concordamento Nuovi Prezzi approvato con Prot. n. GEN-PRINT-2022-1278 di data 13.06.2022.

SOSPENSIONI E RIPRESE: durante l'esecuzione del contratto i lavori non vennero sospesi.

PERIZIA DI MODIFICA: la Perizia Suppletiva di Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 è stata approvata con Dispositivo di Approvazione prot. n. GEN-PRINT-2022-1409 di data 28.06.2022 per un importo complessivo di € 1.300.000,00= così ripartito:

| QUADRO ECONOMICO | |
|--|-----------------------|
| A1 - IMPORTO LAVORI | € 852.777,35 |
| a)- di cui di progetto | € 662.291,81 |
| b)- di cui art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 | € 190.485,54 |
| A2 - ONERI PER LA SICUREZZA | € 23.626,40 |
| a)- di cui di progetto | € 19.000,00 |
| b)- di cui art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 | € 4.626,40 |
| A) IMPORTO LAVORI | € 876.403,75 |
| B1 - LAVORI IN ECONOMIA | € 0,00 |
| B2 - INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM) | € 0,00 |
| B3 - ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € 0,00 |
| B4 - IMPREVISTI | € 157.129,42 |
| B5 - ESPROPRI ED INDENNIZZI | € 0,00 |
| B6 - ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI | € 0,00 |
| B7 - SPESE TECNICHE | € 15.000,00 |
| B7I - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE | € 8.214,53 |
| B8 - ATTIVITA' TEC. AMM. CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE | € 0,00 |
| B9 - SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI | € 0,00 |
| B10 - SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE | € 375,00 |
| B11 - SPESE PER PROVE VERIFICHE E COLLAUDI | € 10.000,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE (netto iva) | € 190.718,95 |
| B12 - ONERI IVA | € 232.877,30 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE (compresa iva) | € 423.596,25 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 1.300.000,00 |

Con la suddetta Perizia Suppletiva di Modifica, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Francesca Salaris ed esaminata in linea tecnica in qualità di Responsabile del Procedimento dall'ing. Giulio Ossich, l'importo contrattuale è stato aumentato di € 195.111,94=.

ATTO AGGIUNTIVO: l'atto aggiuntivo n° 000029 è stato stipulato in via telematica in data 05.07.2022.

CAUZIONE: come risulta dall'Articolo 5 (pag. 4) dell'Atto Aggiuntivo l'Impresa ha costituito integrazione al deposito cauzionale definitivo mediante l'appendice n° 1 alla fidejussione assicurativa presso l'agenzia Coface SA con polizza n° 2345461 rilasciata in data 30.06.2022, con la quale l'importo garantito della polizza originaria è stato adeguato ad € 53.723,55=.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

PROROGHE: a seguito dell'approvazione della perizia Suppletiva di Modifica sono stati concessi ulteriori 20 giorni (diconsi venti giorni) naturali e consecutivi.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: in base all'articolo 8 del contratto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in gg. 100 (diconsi giorni 100) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna (04.04.2022), pertanto i lavori stessi, tenuto conto anche della proroga di gg 20 (diconsi giorni 20) concessa con la Perizia Suppletiva di Modifica, dovevano essere ultimati entro il giorno 01.08.2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12.07.2022 come è stato accertato con certificato in data 14.07.2022 e quindi in tempo utile.

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI: non vi è stato ritardo nell'esecuzione dei lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere eseguite dovuti a cause di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni del progetto originario e della Perizia Suppletiva di Modifica, salvo lievi variazioni rientranti nella facoltà della Direzione dei Lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 1) | Certificato di Pagamento n° 1 | in data 19.05.2022 | € 339.000,00 |
| 2) | Certificato di Pagamento n° 2 | in data 23.06.2022 | € 325.900,00 |
| 3) | Certificato di Pagamento n° 3 | in data 01.08.2022 | € 200.600,00 |
| TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI | | | € 865.500,00 |

CONTO FINALE: il conto finale è stato redatto in data 18.08.2022 ed ammonta complessivamente a netti € 869.896,88 così distinti:

| | | |
|--|----------|-----------------|
| a) Importo dei lavori al netto del ribasso del 15,34% (compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) | € | 869.896,88 |
| b) Detrazioni: | € | 0,00 |
| c) Ammontare degli acconti corrisposti | € | 865.500,00 |
| RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI | € | 4.396,88 |

(diconsi Euro quattromilatrecentonovantasei/88).

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI SERVIZI: durante i lavori non è avvenuto nessuno infortunio degno di rilievo.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Udine con posizione assicurativa matricola n° 6961867/93 a carattere continuativo.

ASSICURAZIONI SOCIALI: con richiesta telematica prot. n° INAIL_33430205 in data 14.06.2022 all' I.N.A.I.L. è stato richiesto il D.U.R.C. che è risultato regolare come da documentazione agli atti.

AVVISI AI CREDITORI: in data 14.07.2022 prot. n. GEN-GEN-2022-31226, il Responsabile Unico del Procedimento ha inoltrato la richiesta, al comune territorialmente competente, di pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai creditori per una durata di 20 giorni. Decorso tale termine, il comune territorialmente competente ha fatto prevenire in data 09.08.2022 prot. n. GEN-GEN-2022-36452 la nota nella quale si dichiara che a seguito della pubblicazione all'albo pretorio del comune, non sono pervenuti avvisi da parte dei Creditori.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia effettuato la cessione dei propri crediti.

TEMPO STABILITO PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: in base all'articolo 60 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative, il certificato di regolare esecuzione doveva essere redatto entro 3 (tre) mesi a partire dalla data di ultimazione lavori e quindi entro il 12.10.2022.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'ing. Francesca Salaris dipendente della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI**VISITA PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il giorno 29.09.2022 il sottoscritto Direttore dei lavori con l'intervento del sig. Egerio Alcide Piticco, nella qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'Impresa Sever S.r.l., con la scorta degli atti di progetto e quelli contabili ha verificato minutamente i lavori eseguiti e cioè i lavori di messa in sicurezza del tratto di ciclovía arginale compreso tra il "canale Averso e Caneo", mediante la rimozione delle staccionate ammalorate e sostituzione delle stesse con posa in opera di nuova staccinata di protezione da collocarsi su entrambi i lati della ciclovía (lato mare e campagna), effettuando i dovuti riscontri con gli atti contabili e le documentazioni allegate.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, la sottoscritta ing. Francesca Salaris Direttore dei Lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riportato nelle premesse ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati seguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'atto di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa SEVER S.r.l., con sede legale in via Adriatica n° 232 - 33030 Campoformido (UD), in base al contratto sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

| | | |
|--|----------|-----------------|
| a) ammontare del conto finale | € | 869.896,88 |
| b) a dedurre per i certificati di acconto emessi | € | 865.500,00 |
| RESTA UN CREDITO NETTO ALL'IMPRESA DI | € | 4.396,88 |

(diconsi Euro quattromilatrecentonovantasei/88) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche contabili che potranno essere fatte in sede di revisione. La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto è automaticamente svincolata dalla data di emissione del presente provvedimento.

Trieste, lì 30.09.2022.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ing. Francesca SALARIS)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

L'IMPRESA

(Sever S.r.l. - sig. Egerio Alcide PITICCO)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Giulio OSSICH)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE

Referente della pratica: Francesca Salaris

Riferimenti: Tel. 040.5604212 – e-mail francesca.salaris@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
|----------------------------|--|
| Data di verifica | 30/09/2022 |
| Nome | M 10.31 REV01 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CONTRATTI.PDF.P7M.P7M |
| Impronta | 6DA70FE8F2A419AF2868B912DE9BFDC06EDB7F1C9F7E0C1ED2B8B88C3F612990 |
| Dimensione (Byte) | 153,403 |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Estremi prot. | GEN-PRINT-2022-2003-P |
| Verso | Partenza |
| Data registrazione | 30/09/2022 |

| FIRME DIGITALI | |
|----------------|---|
| Numero firme | 3 |

| FIRMA 1 | |
|-----------------------------------|--|
| Firmatario | EGERIO ALCIDE PITICCO |
| Codice Fiscale | TINIT-PTCGLC49H11H014P |
| Codice Identificativo | SIG0000004633568 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Impronta della Firma | 3C E7 10 94 45 FC 51 DE 85 1B DD 38 19 F6 FC AA 35 74 DB E6 13 85 18 00 D4 CC 89 E7 B1 6F 80 68 2C FC 8E EF 5F 18 E6 9F EC 2D F1 F5 B4 75 B8 AE 29 FA A2 85 80 A3 25 80 6D 78 9B 93 38 19 89 2C CA 96 C3 63 9B 44 A5 91 65 58 FA 5E 54 04 45 96 F3 19 1B 34 5B 4A 6A 23 8B AF BF 04 48 FE C6 7F 42 28 EF 2B 57 8C EF FD 23 9E 34 9F 21 42 8A 7C 15 C9 51 ED 11 13 FE 71 9E 54 7F E7 35 66 82 48 71 5B 6C 89 09 E9 64 5C C9 F3 FB 0E 4A E5 0D 3C 5F 10 EA 1E A2 81 26 A9 80 25 68 72 4C 31 E0 E2 4E 9F 8E FE 6A 15 B7 1F BF 1F 0E 95 AF 75 78 1E 15 0A B1 AE 54 30 53 F5 BB E5 CD 0B 33 04 FD E8 D1 43 33 AF AA CD 5D 7F CB 70 D2 27 81 F2 86 B3 14 E0 04 E5 EC D1 64 AC 7D B7 00 AE F9 37 53 C8 A6 F0 6E 5E DA E0 FB 3B 9C CB CB 5E 67 A3 7D C4 53 B3 12 85 58 DF C9 34 DB B9 62 61 09 DB 71 D9 |
| Data e ora della Firma | 30/09/2022 08:41:58 GMT |
| Validità del certificato | Dal 07/01/2022 09:01:34 GMT al 07/01/2025 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |

| FIRMA 2 | |
|-----------------------|--|
| Firmatario | FRANCESCA SALARIS |
| Codice Fiscale | TINIT-SLRFNC82H54E281X |
| Codice Identificativo | SIG0000004794833 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Impronta della Firma | 81 E8 A3 71 18 9B 93 01 6B C8 64 05 FB FA 96 3A 12 43 CA 2C 8C 91 9B F8 48 CA B6 D2 DD A6 CE 32 7C CA 63 F3 4B 69 61 C7 0D 5B C6 A4 E3 33 93 ED 74 A8 86 D5 1A 34 AB 07 E5 9E 97 14 9D CB 92 B5 D3 DB 3C C2 D0 6B 78 EF 84 5C 32 F7 4F 98 C2 48 5A F8 43 BB 15 10 FE C5 D6 47 D8 36 C1 9F DE DA 65 D1 1B E6 CB CF F6 22 3D 32 5C 01 CC C0 94 B8 55 89 5E E3 0F 3F D4 05 05 A8 AA 7C D4 B9 F0 40 6C 82 5D 78 D1 F6 61 C9 F6 B0 40 67 D6 4B 17 05 D5 2C 46 59 B7 2F 5B B0 28 60 04 16 BE 04 79 2F 7A 40 25 09 BF 15 5E 67 11 D7 DB 82 D8 9E 06 55 20 56 9D 82 88 7F 57 77 22 BF 02 24 AC 5B 90 7F 62 56 62 EA F0 A0 B4 28 4F FC FF 16 27 16 33 60 8D 26 F4 FF AE 97 52 13 BD EF A9 7E D5 FC 53 D4 0E 4F 9A 3E 8C 2F 7C 1A 6C BE E0 A7 E8 40 25 7D 80 AB C7 68 A7 6B BA 43 BE 33 16 6C C2 8F 58 DE |
| Data e ora della Firma | 30/09/2022 07:42:25 GMT |
| Validità del certificato | Dal 29/04/2022 07:34:54 GMT al 29/04/2025 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |

| FIRMA 3 | |
|-----------------------------------|--|
| Firmatario | Giulio Ossich |
| Codice Fiscale | TINIT-SSCGLI77M31L424Z |
| Codice Identificativo | 21625941 |
| Ente Certificatore | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 |
| Organizzazione | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Impronta della Firma | 52 0A F2 2A 48 08 44 45 7B C3 76 03 20 A2 DF 34 DF 20 DC 62 66 D6 F9 35 08 C6 55 39 F1 8A B0 B9 97 35 3D F9 B4 BF 60 C1 BC 98 FA E4 0B 00 DA DE DB 6B 13 7B C0 55 CA 4D 40 7C FF A0 9F F3 AC 51 EE B8 9C BD D0 62 65 B3 F5 C1 3B 6A 41 50 1A DF 16 3A C1 B2 E9 70 47 4C 08 48 02 35 B9 9F B9 41 2C 43 3C 5D 69 12 7B BA 4E 40 A4 D7 7C 63 72 29 A8 D7 1F EB A4 EA E3 01 86 C4 05 2A BD 19 46 E5 44 0B 39 CD E9 21 34 B5 6C 8B 42 1A F8 57 4B 88 F6 D4 65 B4 2E 58 BD 94 C9 36 85 65 2B 21 E4 61 2D 7B A8 7E AD 9F 93 CD 1F 01 2E 43 0A A3 ED FD 42 A7 84 08 22 3D AE 91 A2 90 59 92 63 A3 0A FB B3 E2 8D C6 50 42 4F D8 D9 9C 39 F2 79 24 F8 4A D0 42 74 C4 1A 2A 1E 20 33 F9 F2 40 60 0F C1 43 53 FF 9A 63 C6 26 C8 AE 25 C9 BD 7E 3B 68 44 D1 F2 F9 B8 C9 7D CC 2B D3 3A 7C B9 E9 B0 61 1F B4 |
| Data e ora della Firma | 30/09/2022 09:15:00 GMT |
| Validità del certificato | Dal 27/07/2020 00:00:00 GMT al 27/07/2023 23:59:59 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |