

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

Codice Lavoro	AdMP435 - Giunti	CUP	E71B22001750002	CIG	9036068F31
---------------	------------------	-----	-----------------	-----	------------

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 D.L. 50/2016 e s.m.i., Art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali)

OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva Viabilità del mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo.
Riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone. (P.435)
Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone.

PROVINCIA: Pordenone

PROGETTO: del luglio 2021 - Dispositivo di approvazione n° 4437-P di data 20.12.2021

IMPRESA: GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. – via L. Ariosto n. 34 – 87100 Cosenza (CS) con decorrenza 30.09.2022 per variazione sede legale via Giovanbattista Lupia n. 26/B – 87100 Cosenza (CS) – C.F. e P.IVA 02869630786

CONTRATTO: n. 000008 dd. 04.04.2022

IMPORTO CONTRATTO: € 187.738,70 di cui € 16.679,59 per oneri della sicurezza

PERIZIA N. 1: dd. Agosto 2022 – **DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE:** prot. n. 1763 dd 29.08.2022

ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 1: prot. n. 1769 dd. 30.08.2022

IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 1: € 34.457,79 di soli lavori (oneri per la sicurezza invariati)

IMPORTO DI CONTRATTO D'APPALTO	€	187.738,70
IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1	€	34.457,79
NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO	€	222.196,49

1. PROGETTO

Il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone", costituito dall'Elaborato Unico a firma del progettista ing. Luca Vittori della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dd. luglio 2021, dell'importo complessivo di € 340.838,15= (IVA inclusa) è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa e quadro economico dell'intervento
- Corografia generale (scala 1:4.000)
- Sovrapposizione su ortofotopiano (scala 1:1.000)
- Sezione trasversale tipo (scala 1:50)
- Sezione longitudinale tipo (scala 1:50) e particolari
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Piano di sicurezza e coordinamento: relazione e fascicolo tecnico (a firma del dott. ing. Giorgio Leone)
- Piano di manutenzione (a firma del dott. ing. Giorgio Leone)
- Capitolato speciale d'appalto - Norma generale
- Capitolato speciale d'appalto - Norma tecnica

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

- Lista delle lavorazioni

- Quadro dell'incidenza della mano d'opera

Il progetto definitivo-esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Luca Vittori, Direttore della Divisione Nuove Opere di FVG Strade SpA, giusta "Relazione di sintesi e validazione" datata 17.12.2021, registrato al prot. n. 4427 del 17.12.2021.

Il progetto di Fattibilità Tecnica Economica, Definitivo ed Esecutivo è stato approvato dal Presidente della Società Friuli Venezia Giulia strade S.p.A. con Dispositivo prot. n. 4437 dd. 20.12.2021, ed il relativo quadro economico risulta così suddiviso:

A)	IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)	
A.1	Importo lavori	€ 240.548,87
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.679,59
	Totale lavori	€ 257.228,46
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia	€ 0,00
B.2	Indagini rilievi accertamenti (ante operam)	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 7.800,00
B.5	Espropri ed indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 0,00
B.7	Spese tecniche	€ 9.000,00
B.7I	Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.858,43
B.8	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 225,00
B.11	Spese per prove, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
	somme B) netto IVA	€ 22.883,43
B.12	Oneri IVA	€ 60.726,26
	Totale somme B)	€ 83.609,69
	TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	€ 340.838,15

2. ASSUNTORE LAVORI

La società FVG Strade SpA ha decretato, con propria determinazione a contrarre prot. n. 4545 dd. 24.12.2021, di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante l'indizione di una procedura negoziata di gara ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b) della Legge n.120 dd. 11.09.2020 con criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con l'esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dall'art. 1, c.3 della Legge 120/20.

Con Dispositivo prot. n. 216 dd. 03.02.2022 di FVG Strade SpA è stato determinato di aggiudicare l'appalto, oggetto della procedura negoziata rubricata sub. IND 01-2022, all'operatore economico GIEFFE COSTRUZIONI Srl con sede in via L. Ariosto n. 34 – 87100 Cosenza (CS) – con decorrenza 30.09.2022 per variazione sede legale via Giovanbattista Lupia n. 26/B – 87100 Cosenza (CS) – C.F. e P.IVA 02869630786 per un importo complessivo netto di € 187.738,70, determinato dall'importo netto offerto per lavori pari a € 171.059,11 (a seguito del ribasso offerto del 28,888%) e dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 16.679,59.

Con successivo dispositivo prot. n. 1664 dd. 25.02.2022 del Dirigente Amministrativo di FVG Strade SpA è stata dichiarata efficace e quindi esecutiva l'aggiudicazione della procedura negoziata prot. n. 216 dd. 03.02.2022 all'operatore economico GIEFFE COSTRUZIONI Srl.

3. CAUZIONE DEFINITIVA

La Garanzia definitiva, da presentarsi ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del medesimo decreto, è stata presentata dall'Appaltatore mediante polizza fideiussoria

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

assicurativa emessa dalla *Bene Assicurazioni S.p.A.* con polizza n. 10015110002313, rilasciata in data 25.02.2022 per l'importo garantito di € 28.370,00 e svincolata progressivamente a norma di legge.

4. CONTRATTO DI APPALTO

A seguito dell'aggiudicazione, in data 04.04.2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto registrato al n. 000008, tra la Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA (Stazione appaltante) e l'impresa GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via L. Ariosto n. 34 – 87100 Cosenza (CS) – con decorrenza 30.09.2022 per variazione sede legale via Giovanbattista Lupia n. 26/B – 87100 Cosenza (CS) – C.F. e P.IVA 02869630786. Il contratto è stato stipulato "a corpo" per un corrispettivo, come da offerta, pari a complessivi € 187.738,70, di cui € 16.679,59 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA dovuta per legge. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è stabilito in giorni 90 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

5. IMPORTO CONTRATTUALE

Con l'applicazione del ribasso offerto del 28,888% sull'importo lavori posto a base di gara (pari a € 69.489,76), l'importo netto contrattuale è determinato pari a € 187.738,70, di cui € 171.059,11 per lavori ed € 16.679,59 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

6. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST CONTRATTO

Successivamente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, è stato rimodulato il quadro economico del progetto di gara, con dispositivo del RUP prot. 828 dd. 06.04.2022, in cui il ribasso di gara è stato imputato in parte alla voce "B.1 – Lavori in economia" ed in parte alla voce "B.6 - Accantonamento per adeguamento prezzi" come di seguito rappresentato:

A)	IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)	
A.1	Importo lavori NETTI	€ 171.059,11
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.679,59
	Totale lavori	€ 187.738,70
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia	€ 30.000,00
B.2	Indagini rilievi accertamenti (ante operam)	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 7.800,00
B.5	Espropri ed indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 48.128,01
B.7	Spese tecniche	€ 9.000,00
B.7I	Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.858,43
B.8	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 225,00
B.11	Spese per prove, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
	somme B) netto IVA	€ 101.011,44
B.12	Oneri IVA	€ 52.088,01
	Totale somme B)	€ 153.099,45
	TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	€ 340.838,15

7. CONSEGNA DEI LAVORI

A seguito di convocazione formale all'Appaltatore, a mezzo PEC, con nota prot. n. 17550 dd. 11.05.2022, il giorno 16.05.2022 i lavori sono stati consegnati all'impresa con sottoscrizione del "Verbale di consegna lavori" registrato al prot. n. 1072 dd. 17.05.2022 di FVG Strade SpA.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI
8. TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Nel verbale di consegna dei lavori l'impresa ha dichiarato di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 90 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dello stesso verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il 13.08.2022.

9. SOSPENSIONI E RIPRESE

Durante il corso dei lavori sono emersi alcuni aspetti ed esigenze non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni al progetto approvato posto a base di gara. Pertanto in data 28.07.2022 i lavori sono stati sospesi come risulta dal *Verbale di sospensione lavori* di prot. n. 1608 dd.28.07.2022 per procedere alla redazione ed approvazione di una perizia di variante a supporto delle variazioni di alcune lavorazioni contrattuali. In data 13.09.2022 i lavori sono stati ripresi con sottoscrizione del *Verbale di ripresa lavori* di prot. n. 1873 dd.13.09.2022. I lavori quindi sono stati sospesi per complessivi 47 gg.

10. PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.1

Durante la realizzazione delle opere sono emerse alcune circostanze impreviste all'atto della definizione della gara d'appalto che hanno comportato la necessità di variare alcune lavorazioni contrattuali per far fronte ad una situazione di maggior degrado delle testate delle solette in calcestruzzo in corrispondenza della sezione di attacco dei giunti. Si è quindi ricorsi alla redazione di una PVTs determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a modifica del contratto di appalto. Trattandosi di intervento in Delegazione Amministrativa Intersoggettiva, che la Regione FVG ha assegnato a FVGS, il RUP ha richiesto alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione FVG l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva motivandone le necessità a fronte dei fatti accorsi in corso dei lavori con nota prot. n. 33967 di data 27.07.2022. In data 01.08.2022, con nota acquisita al prot. FVGS n.35005 di data 02.08.2022, il Direttore del Servizio regionale competente autorizzava FVGS alla redazione della richiesta PVTs n.1 con il limite di spesa netto di € 35.000,00.

Il Direttore dei Lavori, con propria nota interna di prot. n. 1753 dd. 26.08.2022, ha trasmesso la documentazione relativa alla Perizia di Variante Tecnica Suppletiva PVTs n.1 per l'esecuzione delle opere variative, al fine di acquisire le superiori valutazioni, verifiche/validazioni ed approvazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con relazione Tecnico-Amministrativa dd. 26.08.2022, giusto prot. n. 1763 dd. 26.08.2022, ha proposto l'approvazione della PVTs n.1 nelle previsioni di legge ed aziendali.

In data 29.08.2022 il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore della Divisione Nuove Opere di FVG Strade SpA, con proprio Dispositivo registrato al prot. n. 1763 dd. 29.08.2022, ha approvato la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva PVTs n.1, autorizzando le opere variative nell'ambito del lavoro cod. AdMP435 – Giunti che non comportano la necessità di ulteriori autorizzazioni per maggiori spese in quanto l'importo rientra nel quadro economico del progetto iniziale approvato ed autorizzato. L'importo per i variati e maggiori lavori di cui alla PVTs n. 1 ammonta a complessivi € 34.457,79 al netto del ribasso d'asta del 28,888%. Si specifica che non vi sono maggiori costi per quanto concerne gli oneri della sicurezza rispetto a quelli del contratto d'appalto. Di seguito si riporta il quadro economico della PVTs n.1:

A)	IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)	
A.1	Importo lavori NETTI	€ 205.516,90
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.679,59
	Totale lavori	€ 222.196,49
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia	€ 30.000,00
B.2	Indagini rilievi accertamenti (ante operam)	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00

Vit
Lavori in economia
Indagini rilievi accertamenti (ante operam)
Allacciamenti ai pubblici servizi

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

B.4	Imprevisti	€ 0,00
B.5	Espropri ed indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 12.831,97
B.7	Spese tecniche	€ 9.000,00
B.7I	Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.858,43
B.8	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 225,00
B.11	Spese per prove, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
	somme B) netto IVA	€ 57.915,40
B.12	Oneri IVA	€ 60.726,26
	Totale somme B)	€ 118.641,66
	TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	€ 340.838,15

10.1 ATTO DI SOTTOMISSIONE di PVTs n.1

Successivamente all'approvazione della PVTs n.1, avvenuta con Dispositivo del Responsabile Unico del Procedimento e Direttore della Divisione Nuove Opere di FVG Strade SpA giusto prot. n. 1763 dd. 29.08.2022, è stato sottoscritto in data 29.08.2022 l'Atto di Sottomissione registrato al prot. n. 1769 dd. 30.08.2022. L'importo dell'atto ammonta a € 34.457,79 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 28,888%. Si specifica che non vi sono maggiori costi per quanto concerne gli oneri della sicurezza rispetto a quelli del contratto d'appalto. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori, diversi e variati lavori di cui alla PVTs n.1, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto in 90 giorni naturali e consecutivi dal giorno della consegna lavori, è aggiornato in 106 giorni naturali e consecutivi derivanti da 90 gg (di contratto) + 16 gg (per lavori di perizia).

11. NUOVI PREZZI

Per i maggiori, diversi e variati lavori saranno corrisposti all'Operatore Economico gli importi ottenuti applicando i prezzi di contratto non essendo necessaria l'introduzione di nuovi prezzi.

12. PROROGHE

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore non ha presentato alcuna istanza di proroga.

13. SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

In conseguenza alla sospensione dei lavori per dar seguito alla redazione ed approvazione di una perizia di variante a supporto delle variazioni di alcune lavorazioni contrattuali e della successiva ripresa dei lavori, si rappresenta che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art.14 del Capitolato speciale d'appalto in 90 giorni naturali e consecutivi dal giorno della consegna lavori, è aggiornato in 106 giorni naturali e consecutivi derivanti da 90 gg (di contratto) + 16 gg (per lavori di perizia).

In conseguenza il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è aggiornato al 15.10.2022.

14. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Con "Certificato di Ultimazione dei Lavori" dd. 20.09.2022, registrato al prot. n. 1945 dd. 20.09.2022, è stata certificata l'ultimazione dei lavori al 19.09.2022 e quindi nel rispetto dei termini.

15. RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per i lavori in oggetto, conseguentemente alla sospensione e ripresa degli stessi, ai tempi contrattuali iniziali e aggiuntivi assegnati con la PVTs n.1, non si registra alcun ritardo nell'ultimazione dei lavori.

16. PENALI APPLICATE:

Non sono state applicate penali all'operatore economico.

17. DANNI DI FORZA MAGGIORE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

Durante l'esecuzione degli interventi non si sono verificati danni dovuti a causa di forza maggiore.

18. LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

19. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla Perizia di Variante Tecnica Suppletiva PVTs n.1 approvata con Dispositivo prot. n. 1763 dd. 29.08.2022, ed alle speciali e diverse disposizioni della Direzione Lavori.

20. VARIAZIONI APPORTATE

A parte le variazioni introdotte con la PVTs n.1 sopra descritta, le altre rientrano nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

21. ORDINI DI SERVIZIO

Durante lo svolgimento dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

22. SUBAPPALTI - SUBAFFIDAMENTI

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte con affidamento di subcontratto per i seguenti lavori:

Operatore economico	Prestazione	Comunicazione Appaltatore	Importo prestazione	Importo fatturato
SEGNALETICA PIAVE SOC. COOP.	Segnaletica stradale	prot. n. 40576 dd.05/09/2022	€ 1.187,50	€ 1.187,50

La ditta sub-affidataria in elenco ha fatturato all'Appaltatore lo stesso importo oggetto del contratto di sub-affidamento.

23. PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Le aree interessate dai lavori non sono state oggetto di procedure espropriative.

24. DIREZIONE DEI LAVORI

Per il succitato lavoro è stato nominato, con dispositivo del Direttore Generale di FVG Strade SpA prot. n. 4437 dd. 20.12.2021, l'ing. Paolo Tassan Zanin quale Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dei Lavori. Durante lo svolgimento dei lavori il DL e RUP è stato sostituito negli stessi ruoli dall'ing. Luca Vittori, giusto dispositivo prot. n. 5707 dd. 18.07.2022, in quanto l'ing. Paolo Tassan Zanin è stato nel frattempo eletto Sindaco di un Comune della Regione per cui ha richiesto la messa in aspettativa a far data dal 01.07.2022.

Con lo stesso dispositivo prot. n. 5707 dd. 18.07.2022, l'Ufficio di Direzione lavori risultava aggiornato come di seguito:

- Direttore lavori e RUP: ing. Luca Vittori, funzionario tecnico di FVG Strade SpA;
- Assistente ai lavori: geom. Sandro Pilutto, funzionario tecnico di FVG Strade SpA.

Per quanto concerne la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione rimaneva confermato l'ing. Giorgio Leone, libero professionista all'uopo incaricato al ruolo di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

25. CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

SAL 1	Certificato di pagamento n° 01	in data 09.08.2022	€ 141.776,17
SAL 2	Certificato di pagamento n° 02	in data 20.10.2022	€ 79.309,34
TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI			€ 221.085,51

26. STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto in data 24.10.2022, registrato con prot. n. 2170 dd. 24.10.2022 ed ammonta complessivamente a netti € 222.196,49 così distinti:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

importo dei lavori al netto del ribasso del 28,888%	€ 205.516,90
oneri per la sicurezza	€ 16.679,59
a) Sommano lavori	€ 222.196,49
anticipazione	€ 0,00
ammontare degli acconti corrisposti	€ 221.085,51
b) Sommano detrazioni	€ 221.085,51
RESTA UN CREDITO DELL'OPERATORE ECONOMICO DI NETTI (a - b)	€ 1.110,98
(Diconsi Euro millecentodieci//98)	

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DIFFERENZA CON LA SPESA AUTORIZZATA:

Importo di contratto e PVTS1 al netto del ribasso del 28,888% sui lavori	€ 222.196,49
Somma spesa risultante dallo stato finale	€ 222.196,49
RESTANO	€ 0,00

27. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre riserve.

28. INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI:

Durante i lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

29. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: ASSICURAZIONI DIPENDENTI

Dai documenti di sicurezza (POS) dell'Appaltatore si sono rilevati i seguenti dati:

- Posizione INPS: sede di Cosenza n° 2506516537
- Posizione INAIL: sede di Cosenza n° 18998667/20
- Posizione C.C.I.A.A.: sede di Cosenza n° 195608

30. ASSICURAZIONI SOCIALI

Con richiesta telematica tramite il portale dell'INAIL di verifica regolarità contributiva, è stato rilasciato il D.U.R.C. dal quale si è rilevata la regolarità dell'appaltatore nei confronti dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E..

31. AVVISO AI CREDITORI

In data 20.09.2022 con prot. n. 42870 è stato chiesto ai Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone di pubblicare l'avviso ai creditori - ex. art. 218 del DPR 207/2010 e s.m.i. per un periodo pari a 60 giorni. Il Comune di Pasiano di Pordenone con propria nota dd. 29.11.2022 di prot. n. 21515, assunta al prot. n. 53599 dd. 29.11.2022 di FVG Strade, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso ai creditori dal 21.09.2022 al 20.11.2022 presso l'albo pretorio del Comune. Con successiva nota dd. 29.11.2022 di prot. n. 21536, assunta al prot. n. 53916 dd. 01.12.2022 di FVG Strade, lo stesso Comune ha comunicato che a seguito della pubblicazione non sono pervenuti reclami in merito alle opere realizzate. Il Comune di Prata di Pordenone con propria nota dd. 05.12.2022 di prot. n. 18045, assunta al prot. n. 54440 dd. 05.12.2022 di FVG Strade, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso ai creditori dal 27.09.2022 al 26.11.2022 presso l'albo pretorio del Comune, nonché l'assenza di alcuna osservazione, opposizione o richiesta di risarcimento danni.

32. ATTI IMPEDITIVI-CESSIONI DI CREDITO

Per quanto portato a conoscenza non risultano cessioni di credito.

33. TEMPO STABILITO PER IL C.R.E.

In base all'art. 58, co. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere redatto entro 6 (sei) mesi a partire dalla data di ultimazione lavori e quindi entro il 18.03.2023.

34. COMPETENZA TERRITORIALE

I lavori sono stati eseguiti esclusivamente ed unicamente nei territori della provincia di Pordenone.

35. DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

L'esecuzione dei lavori si è attenuta, nell'ambito dell'appalto "a corpo" come definito dall'art. 3, c. 1, lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016 e dall'art.3 del Capitolato Speciale d'appalto (Modalità di stipulazione del contratto), ai contenuti del progetto esecutivo approvato, nonché alla perizia di variante PVTs n.1 redatta in corso d'opera ed approvata. L'intervento ha riguardato la sostituzione degli attuali giunti di sottopavimentazione con dei nuovi giunti di dilatazione di tipologia a pettine in acciaio "CORTEN" posti a livello della pavimentazione. Nello specifico, le lavorazioni oggetto del presente appalto hanno previsto:

- l'asportazione della pavimentazione bituminosa posta a cavallo dei giunti esistenti ed il successivo conferimento a discarica secondo la tipologia di rifiuto nel rispetto del quadro normativo vigente;
- la demolizione e conferimento a discarica dei giunti esistenti mediante l'asporto completo con mezzi demolitori di ogni elemento con pulizia mediante soffiaggio di aria compressa ed accurata pulizia del varco strutturale così lasciato libero;
- la fornitura e posa in opera del nuovo giunto di dilatazione in acciaio "CORTEN" idoneo ad assorbire scorrimenti dell'impalcato fino a 50 mm;
- la fornitura e posa in opera del giunto di cordolo costituito da lamiera scorrevole in alluminio da realizzare lungo entrambi i cordoli laterali del viadotto;
- il risanamento delle testate delle solette ammalorate mediante l'impiego di un betoncino a base cementizia fibrorinforzato;
- la stesura di cemento fibrorinforzato per il raccordo del nuovo giunto con la pavimentazione esistente;
- il rifacimento della segnaletica orizzontale mediante il ripasso delle strisce longitudinali con vernice rifrangente sulla pavimentazione stradale esistente.

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 10 (dieci) del mese di gennaio dell'anno 2023 il sottoscritto Direttore dei lavori unitamente all'Assistente ai lavori geom. Sandro Pilutto, con la scorta degli atti del progetto esecutivo, della perizia di variante tecnica e suppletiva PVTs n.1 e di quelli contabili, ha verificato i "Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone", effettuando i dovuti riscontri con gli atti contabili e le documentazioni allegate.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto ing. Luca Vittori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riportato nelle premesse ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo e della perizia di variante tecnica e suppletiva PVTs n.1 approvata, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'atto di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale (a decorrere dal 30.09.2022) in via Giovanbattista Lupia n. 26/B – 87100 Cosenza (CS) in base al contratto d'appalto sottoscritto in data 04.04.2022, registrato al prot. n. 000008 della S.A. ed all'atto di sottomissione n.1 registrato al prot. n. 1769 dd. 30.08.2022 della S.A., sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTI

a) Importo lavori al netto del ribasso del 28,888%	€	205.516,90
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	16.679,59
Sommano	€	222.196,49
Detrazioni:		
c) Certificato di pagamento n° 01	€	- 141.776,17
d) Certificato di pagamento n° 02	€	- 79.309,34
e) Ammontare degli acconti corrisposti	€	- 221.085,51
RESTA UN CREDITO DELL'OPERATORE ECONOMICO DI NETTI	€	1.110,98

(diconsi euro millecentodieci/98) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche contabili che potranno essere fatte in sede di revisione.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto è automaticamente svincolata dalla data di emissione del presente provvedimento.

Rilevato che il presente atto rientra nell'ambito dei documenti soggetti ad imposta di bollo, si dichiara che la stessa è stata assolta nei termini di legge e che i dati identificativi delle marche da bollo, utilizzate unicamente per il presente atto, sono riportati nell'apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa che si allega al presente verbale a farne parte sostanziale.

Udine lì, 10.01.2023

L'IMPRESA
 GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l.
 (ing. Giuseppe Roberto VAMPO)

GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
 UNIPERSONALE
 AMMINISTRATORE
 Ing. VAMPO Giuseppe Roberto

IL DIRETTORE DEI LAVORI e
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 (ing. Luca Vittori)

[Handwritten signature of Luca Vittori]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
per il pagamento dell'imposta di bollo afferente
la sottoscrizione di atti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – art. 3 D.M. 10 novembre 2011)

Il sottoscritto Gianluca FIORE nato a Cosenza (CS) il 18.11.1982 – C.F. FRIGLC82S18D086L –, in qualità di Direttore Tecnico della Società GIEFFE COSTRUZIONI SRL con sede a Cosenza (CS) in via Giovanbattista Lupia, 26/B – C.F. e P. I.V.A. 02869630786 – ed ivi domiciliato per la carica che ricopre

consapevole di quanto previsto dagli articoli 73, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dell'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

in relazione all'appalto CIG 9036068F31 – CUP E71B22001750002

DICHIARA

- che l'imposta di bollo dovuta per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di *"Sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone"* è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento di n. 3 marche da bollo sul presente allegato all'istanza e conservato in originale presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; a tal proposito dichiara che le tre marche da bollo del valore di € 16,00 ciascuna da applicare hanno

1. numero identificativo 01211473826363
data di emissione 12/12/2022



2. numero identificativo 01211473826352
data di emissione 12/12/2022



3. numero identificativo 01211473826341
data di emissione 12/12/2022



- di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Si allega copia di documento di identità in corso di validità.

Il Dichiarante
Dott. Gianluca Fiore


GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
UNIPERSONALE
DIRETTORE TECNICO
Dott. FIORE Gianluca

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	10/01/2023
Nome	2023.01.10 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SIGNED.PDF
Impronta	C5FA4137C7251A50E5A5FA2440AAFDDB7270F949301AD31319B69ECED7FFCD533
Dimensione (Byte)	942,185

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-51-P
Verso	Partenza
Data registrazione	10/01/2023