



M 10.28 Rev 02 del 08/05/2023

## CERTIFICATO ULTIMAZIONE

Codice Lavoro	UD_16_06-04	CUP	E91B21000050002	CIG	9431939A48
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 comma 1- D.M. 49/2018 e s.m.i.)

**OGGETTO:** Delegazione Amministrativa Intersoggettiva dell'intervento denominato "Completamento della Circonvallazione Nord-Est di Udine, tra il ponte di Salt e Cerneglons".  
STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA S.R. UD 96 E LA VIA DI MEZZO E VIA CASALI DELLA ROGGIA IN LOCALITÀ CERNEGLONS IN COMUNE DI REMANZACCO (UD)

**PROVINCIA di** Udine

**PROGETTO:** dd. nov.2021 (rev.B febb.2022, rev.C giu2022, rev.D ago2022)

**Dispositivo di approvazione** n°2146 del 20.10.2022

**IMPRESA:** R.T.I. Chiaie Ponte Rosso Srl e 2R Impianti Srl, via Bordano n°6 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), C.F. n.02242040265, P.IVA n.00624480935.

**CONTRATTO:** n.000008 dd. 13.03.2023

**PERIZIA PVT n.1:** dd. 27.09.2023 – **DISP. DI APPROVAZIONE:** n.2213 dd. 29.09.2023.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE PVT. n.1:** n.2214 dd. 29.09.2023.

**IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE PVT n.1:** € -32.405,50

A	IMPORTO DI CONTRATTO D'APPALTO	€	657.531,40
B	IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE DI PVT N.1	€	-32.405,50
C	NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO (A+B)	€	625.125,90

### VISTO:

- che con verbale di data 11.04.2023, assunto al prot n.972 dd. 11.04.2023, vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 180 naturali e consecutivi a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 07.10.2023;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di variare alcune lavorazioni del contratto d'appalto;
- che in data 27.09.2023 è stata redatta dal Direttore lavori la proposta di perizia di variante tecnica PVT n.1, con diminuzione di spesa, approvata dal RUP con Dispositivo dd. 29.09.2023 prot. n. 2213-P;
- che è stato sottoscritto dalle parti il conseguente Atto di Sottomissione di prot. n.2214-P dd. 29.09.2023, in cui i termini contrattuali non sono stati modificati rispetto a quelli previsti da contratto originario, che rimangono quindi invariati e pari a 180 gg., ed il termine di ultimazione lavori rimane fissato al 07.10.2023;

**CONSIDERATO** che l'Appaltatore con propria nota dd. 09.10.2023, assunta al prot. n. 47171 dd. 09.10.2023 di FVG Strade SpA, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 57, c.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha comunicato al sottoscritto Direttore dei Lavori che i lavori sono stati ultimati il giorno sabato 07.10.2023 ad eccezione di alcune lavorazioni di marginale importanza, quali "inerbimento aree" e "piantumazione siepe nord".

**PROCEDUTO** in contraddittorio con l'Appaltatore alla ricognizione dei lavori;

**ACCERTATO**, con sopralluoghi ed ispezioni che le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali;

## CERTIFICATO ULTIMAZIONE

Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

*L'anno 2023 (duemilaventire) il giorno 11 (undici) del mese di ottobre*, il sottoscritto Direttore dei Lavori/dell'Esecuzione del Contratto sopra indicati

## CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data **07.10.2023** e quindi nel rispetto dei tempi contrattuali. Si rappresenta altresì che le opere necessitano del completamento delle seguenti lavorazioni, ritenute di piccola entità e che risultano marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera:

- inerbimento aree;
- piantumazione siepe nord

per le quali si concede, ai sensi dell'art. 12, c.1 del D.M. 49/2018 e s.m.i., l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 30 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del presente certificato, per la loro esecuzione che sarà accertata con sopralluogo e sottoscrizione di relativa attestazione, e quindi la scadenza viene determinata entro il 06.11.2023.

Il mancato rispetto di questo ultimo termine comporta, ai sensi dell'art. 57, c.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'inefficacia del presente certificato e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Per l'eventuale maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oltre il termine, viene applicata, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale pari a 1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art.57, c.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla data del presente atto decorre il periodo di manutenzione dell'opera a cura e spese dell'Appaltatore fino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto il presente certificato che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso dalle parti.

L'IMPRESA  
sig. Arrigo Marcon  
**GHIA E PONTE ROSSO S.R.L.**  
Via Bordini n. 6 / Z.I.P.R.  
33078 S. VITO AL TAGLIATO (PN)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
ing. Maurizio Cusin

Visto IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO  
ing. Stefano Del Do

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	16/10/2023
Nome	2023.10.07 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.PDF
Impronta	AE2E7734FAD94B4ACA382CB5B92CBE7226F6E6487BEB8B1D858DABF162B2AC09
Dimensione (Byte)	180,033

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-2304-P
Verso	Partenza
Data registrazione	16/10/2023