

CERTIFICATO ULTIMAZIONE

Codice Lavoro	UD_16_06-03	CUP	E91821000060002	CIG	943187664C
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 comma 1- D.M. 49/2018 e s.m.i.)

OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva dell'intervento denominato "Completamento della Circonvallazione Nord-Est di Udine, tra il ponte di Salt e Cerneglons".

UD_16_06-03 Stralcio funzionale relativo alla sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SR UD 48 e viale del Sole e via C.G.Tonutti in località Selvis in Comune di Remanzacco (UD).

PROVINCIA di Udine

PROGETTO: dd. nov.2021 (rev.B febb.2022, rev.C giu2022, rev.D ago2022)

Dispositivo di approvazione n°2145 del 20.10.2022

IMPRESA: GEO+BAU Srl – via Vittorio Emanuele II n°25-33097 Spilimbergo (PN), C.F. e P.IVA n.01738310935.

CONTRATTO: n.000007 dd. 13.03.2023

PERIZIA PVT n.1: dd. 27.09.2023 – **DISP. DI APPROVAZIONE:** n.2213 dd. 29.09.2023.

ATTO DI SOTTOMISSIONE PVT. n1: n.2214 dd. 29.09.2023.

IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE PVT n.1: € -32.405,50

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	784.398,35
B	ONERI PER LA SICUREZZA	€	42.005,53
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	742.392,82
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	625.748,06
G	RIBASSO D'ASTA	%	15,712
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	667.753,59

VISTO:

- che con verbale dd. 27.03.2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 180 naturali e consecutivi, comprensivi di 35 gg. di andamento sfavorevole, a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 22.09.2023;
- che con verbale in data 11.05.2023 vennero sospesi parzialmente i lavori inerenti la realizzazione del nuovo tratto di fognatura del Poiana sulla SRUD n.48 in loc. Battiferro;
- che con verbale in data 15.05.2023 vennero ripresi i lavori e determinato, nello stesso verbale, il differimento dei termini contrattuali per effetto della sospensione, indicando quindi il nuovo termine per ultimare i lavori aggiornato al 25.09.2023;
- il "Verbale n.1 di andamento stagionale sfavorevole" dd. 05.06.2023, assunto dalla S.A. al prot. n. 1372 in medesima data, da cui risultano, a tutto il 31.05.2023, complessivamente n. 12 (dodici) giorni di andamento sfavorevole;
- il "Verbale n.2 di andamento stagionale sfavorevole" dd. 01.09.2023, assunto dalla S.A. al prot. n. 2005 in medesima data, da cui risultano, a tutto il 31.08.2023, complessivamente n. 51 (cinquantuno) giorni di andamento sfavorevole, comprensivo dei 12 gg. determinati con il Verbale n. 1;

RICHIAMATA l'istanza di proroga presentata dall'Appaltatore con propria nota dd. 01.09.2023, registrata al prot. n. 41511 nella medesima data, di ulteriori 60 gg. rispetto al termine fissato per l'ultimazione lavori previsto per il giorno 25.09.2023;

Prot. GEN-PRINT-2023-2681-P Data 22/11/2023

CERTIFICATO ULTIMAZIONE

DATO ATTO che con nota prot. n. 42861 dd. 11.09.2023 il RUP, visto il parere del Direttore lavori dd.11.09.2023, disponeva di accogliere parzialmente l'istanza di proroga concedendo ulteriori 41 gg. naturali e consecutivi rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori dd. 25.09.2023 e quindi stabilendo il nuovo termine per dare i lavori ultimati il giorno 05.11.2023;

RICHIAMATA l'istanza di proroga presentata dall'Appaltatore con propria nota dd. 30.10.2023, registrata al prot. n. 50839 nella medesima data, di ulteriori 20 gg. rispetto al termine fissato per l'ultimazione lavori previsto per il giorno 05.11.2023;

DATO ATTO che con nota prot. n. 51207 dd. 02.11.2023 il RUP, visto il parere del Direttore lavori dd.02.11.2023, disponeva di accogliere parzialmente l'istanza di proroga concedendo ulteriori 15 gg. naturali e consecutivi rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori dd. 05.11.2023 e quindi stabilendo il nuovo termine per dare i lavori ultimati il giorno 20.11.2023;

CONSIDERATO che l'Appaltatore con propria nota dd. 20.11.2023, assunta al prot. n. 53644 dd. 20.11.2023 di FVG Strade SpA, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 57, c.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha comunicato al sottoscritto Direttore dei Lavori che i lavori sono stati ultimati il giorno 20.11.2023 ad eccezione di alcune lavorazioni di piccola entità e marginali sull'uso e funzionalità dell'opera, quali: "stesa tappeti d'usura", "segnaletica orizzontale", "completamento segnaletica verticale", "rimozione palo illuminazione provvisorio in anello rotatoria", "verifica e collaudo impianto di illuminazione pubblica", "intasamento scogliera", "semina aree verdi", "pulizia area cantiere";

PROCEDUTO in contraddittorio con l'Appaltatore alla ricognizione dei lavori;

ACCERTATO, con sopralluoghi ed ispezioni che le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali;

Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

L'anno 2023 (duemilaventire) il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre, il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data **20.11.2023** e quindi nel rispetto dei tempi contrattuali. Si rappresenta altresì che le opere necessitano del completamento delle seguenti lavorazioni, ritenute di piccola entità e che risultano marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera:

- I. realizzazione tappeti d'usura in conglomerato bituminoso;
- II. realizzazione pavimentazione in street-print sulla corona sormontabile della rotatoria;
- III. realizzazione della segnaletica orizzontale definitiva;
- IV. completamento della segnaletica verticale;
- V. rimozione del palo di illuminazione provvisorio posto all'interno dell'anello della rotatoria;
- VI. verifica e collaudo del nuovo impianto di illuminazione pubblica;
- VII. intasamento in cls della scogliera posta nel fosso quadrante ovest;
- VIII. sistemazione terra vegetale su aiuole con estirpazione erba infestante;
- IX. semina delle aree a verde;
- X. sistemazione della verticalità dei pali di illuminazione pubblica;
- XI. eliminazione del dente di dislivello tra quota finita marciapiede ed il sistema di ancoraggio pali di segnaletica amovibili;
- XII. rimozione del segnale verticale esistente sul lato ovest sulla S.R.UD 48 di "intersezione con diritto di precedenza" (fig. II 43/a art.112 del C.d.S.) in contrasto con la nuova geometria dell'opera;
- XIII. pulizia area di cantiere;
- XIV. rimozione picchetti in ferro su banchine e fosso quadrante ovest.

per le quali si concede, ai sensi dell'art. 12, c.1 del D.M. 49/2018 e s.m.i., l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del presente certificato, per la loro esecuzione

CERTIFICATO ULTIMAZIONE

che sarà accertata con sopralluogo e sottoscrizione di relativo verbale, e quindi la scadenza viene determinata entro il 19.01.2024.

Il mancato rispetto di questo ultimo termine comporta, ai sensi dell'art. 57, c.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'inefficacia del presente certificato e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Per l'eventuale maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oltre il termine, viene applicata, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale pari a 1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art.57, c.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla data del presente atto decorre il periodo di manutenzione dell'opera a cura e spese dell'Appaltatore fino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte della S.A..

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto il presente certificato che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso dalle parti.

L'IMPRESA

sig. Francesco Maddalozzo
VIA VITTORIO EMANUELE II NR.35
33097 SPILIMBERGO (PN)
P.IVA C.F. 01738310935
Localit. U. Via Pian De Dora Nr.8
32010 Tambre (BL)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Maurizio Cusi



Visto IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
ing. Stefano Del Do

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	22/11/2023
Nome	2023.11.21 CERTIFICATO ULTIMAZIONE.PDF
Impronta	E5703D7979D0B1945DC8C99BC3B525ADC727F68A509A21D624DA193045CFB1B6
Dimensione (Byte)	252,642

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-2681-P
Verso	Partenza
Data registrazione	22/11/2023