

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

Codice Lavoro	UD_16_06-02	CUP	E51B22001780002	CIG	9703867C5D
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.R. UD 104 "DI SALT" E LA VIA EMILIUS DI COLLEGAMENTO CON GRIONS DEL TORRE IN COMUNE DI POVOLETTO (UD)

PROVINCIA: Udine

PROGETTO: dd. Feb. 2023 (rev. Mar. 2023) - **Dispositivo di approvazione:** prot. 639 dd. 17.03.2023

APPALTATORE: R.T.I. Cave Asfalti di Dell'Agnese Srl – F.&B. Compagnia Costruzioni Immobiliari Srl, Via IV Novembre n.28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)

CONTRATTO: n. 000026 dd. 19.06.2023

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.962.411,85
B	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>105.228,38</u>
C	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	1.857.183,47
D	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.528.276,28
E	RIBASSO D'ASTA	%	17,71
F	IMPORTO DI CONTRATTO (D+B)	€	1.633.504,66

PREMESSO CHE:

- con "*Verbale di consegna*" dd. 12.09.2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 260 naturali e consecutivi, comprensivi di 35 gg. di andamento sfavorevole, a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 28.05.2024;
- in data 05.03.2024 è stato sottoscritto dalle parti il "*Verbale n.1 di andamento stagionale sfavorevole*", registrato da FVG Strade S.p.A. al prot. n. 847 dd. 12.03.2024, da cui risultano, a tutto il 29.02.2024, complessivamente n. 51 (cinquantuno) giorni di andamento sfavorevole;
- in data 30.04.2024 è stato sottoscritto dalle parti il "*Verbale n.2 di andamento stagionale sfavorevole*", registrato da FVG Strade S.p.A. al prot. n. 1248 dd. 02.05.2024, da cui risultano, a tutto il 30.04.2024, complessivamente n. 69 (sessantanove) giorni di andamento sfavorevole determinati dalla somma dei 51 gg. di cui al Verbale n. 1 dd. 05.03.2024 e di 18 gg. di cui al Verbale n. 2 dd. 30.04.2024;

VISTO l'art. 107, co. 5 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE:

- l'Appaltatore, con propria nota dd. 06.05.2024, registrata al prot. n. 19702 dd. 06.05.2024 di FVG Strade S.p.A., ha formalizzato alla S.A. istanza di proroga dei tempi contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 107, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., chiedendo ulteriori 34 gg. rispetto al termine fissato di ultimazione lavori previsto per il giorno 28.05.2024;
- tale proroga viene richiesta dall'Appaltatore a seguito di un maggior numero di giorni di andamento stagionale sfavorevole (69 gg.) rispetto a quelli previsti in contratto (35 gg.).

RITENUTO che l'istanza di proroga può essere così valutata:

- durante il corso dei lavori sono state annotate le avverse condizioni meteorologiche che hanno condizionato l'andamento dei lavori e come queste hanno poi riverberato, per le condizioni locali e peculiari del cantiere (terreno, lavorazioni, scavi a cielo aperto, ecc.), sulle lavorazioni in relazione al programma lavori dell'Impresa dd. 04.10.2023 rev.00 e successivo aggiornamento dd. 08.01.2024 rev.01, così come esplicate e dettagliate

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

nei "Verbalì n. 01 di andamento stagionale sfavorevole" dd. 05.03.2024 e "Verbalì n. 02 di andamento stagionale sfavorevole" dd. 30.04.2024 di cui nelle premesse. Dalla lettura dei verbalì ne consegue che le giornate complessive di piovosità/maltempo che hanno comportato l'impedimento ad un regolare svolgimento dei lavori dalla data di consegna dei lavori (12.09.2023) a tutto il 30.04.2024 risultano pari a 69 gg., a fronte dei 35 gg. previsti dal progetto e facenti parte del contratto, con un incremento quindi di 34 gg.;

RILEVATO che le cause esposte dall'Operatore Economico nella richiesta di proroga rientrano tra quelle non imputabili all'appaltatore;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori è del parere che l'istanza di proroga possa essere accolta per un tempo complessivo pari a 34 gg. naturali e consecutivi come sopra valutati e determinati.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Maurizio Cusin

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tutto quanto sopra visto, considerato,

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori e condividendone i contenuti,

DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a giorni 34 (trentaquattro) naturali e consecutivi e pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il **01.07.2024**.

Si invita codesto operatore economico a presentare alla Stazione Appaltante (entro 7 giorni dalla data odierna), un cronoprogramma delle lavorazioni aggiornato fino alla nuova data di ultimazione dei lavori.

La sottoscrizione del presente atto non comporterà alcun diritto per l'R.T.I. Cave Asfalti di Dell'Agnese Srl – F.&B. Compagnia Costruzioni Immobiliari Srl ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e o pretese di maggiori oneri.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Del Do

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

L'Appaltatore

(sig. Massimo Dell'Agnese)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/05/2024
Nome	2024.05.07-RISPOSTA ISTANZA PROROGA_SIGNED.PDF
Impronta	0B99A2BD06E3A6F37B19D43FA7C3521138B3A1BA7FEBE04DECABC91E46840670
Dimensione (Byte)	275,991

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2024-20201-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	08/05/2024

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	caveasfalti@pec.it
Data spedizione	08/05/2024 12:14:45

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	MAURIZIO CUSIN
Codice Fiscale	TINIT-CSNMRZ71A02L483R
Codice Identificativo	WSREF-28968359619254
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	81 79 C8 23 CC CD 07 E7 6C D6 E1 40 D2 6D E4 7B 31 F2 F6 D8 EB 6E 67 84 90 EE C2 C6 CB C6 02 DF 03 40 7E 8B 07 47 3C E7 AA C1 D8 E1 91 3F C8 0E A7 68 D4 09 9A 8F 23 38 48 94 58 B6 01 C8 52 86 A7 93 AC 20 3B 6F 2D 61 A6 84 30 AD 63 48 DB F5 6C C4 7D DB 4A 27 BF C8 88 B5 CB B9 F1 F8 85 6A 02 3B 24 C9 61 CF 7D 4E 93 2D E2 7F 72 A0 37 E2 41 20 84 06 83 2E 04 BC 55 9C EA ED 0B 37 73 C4 60 7E 64 94 3F 89 14 29 2D A0 CB 51 71 BB 03 8C BC 97 AC AB A1 56 40 6B B5 7F D7 E3 02 92 3D 5F 21 6D 9E 78 ED 0B B9 9A D9 6E E9 9B 71 61 99 BC 16 FF 46 BC 26 3F 1F E1 D3 71 AF CC 29 27 7E 94 C1 EA 80 7A F8 85 03 CF E4 C7 49 FA A0 6F 8E 4B 5C 1E 17 08 98 FE 72 D9 11 18 CF 0F 80 49 88 27 4B 20 D6 73 C7 DE 28 53 A6 9A C0 CF 91 69 D3 AF 6F 8E 7B 9A 85 EE 46 4E C8 99 7C 92 4B D2 2B 7C
Data e ora della Firma	07/05/2024 06:53:48 GMT
Validità del certificato	Dal 20/03/2024 14:49:46 GMT al 20/03/2030 14:49:46 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	STEFANO DEL DO
Codice Fiscale	TINIT-DLDSFN72E05Z347H
Codice Identificativo	WSREF-97444541608209
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	79 44 A7 75 73 A0 EB 01 A7 5C 59 30 2C 1E 48 3F BA 12 FD 6D 57 43 22 74 E0 73 4D E0 44 29 5D 28 3E 31 16 FF 19 72 04 32 6F B5 44 DC 28 91 FF 2C 04 3F EF 4C 62 21 FE 48 86 58 7C F0 D0 9A 47 15 38 5D B9 E5 C9 6E 08 13 2E 12 6E A7 CE 04 5C 43 FC BB E2 DB 23 90 FF 23 37 06 7B B0 F0 06 B4 BE 21 EE 4C FB A3 00 F9 95 46 A3 66 88 95 C8 CE D7 E9 EF F5 45 32 89 92 90 3B 77 C7 DB 77 97 AC B8 B3 67 96 4D 59 5F 7A C8 B5 30 10 99 7B EC 41 AC 66 0C D1 22 F6 18 F1 3B D5 9D 9E 35 BC 55 64 B8 9C A7 E0 69 9F 04 11 64 6C 3B F5 94 1E 61 A7 E3 FD 36 50 CC F4 0E 1B CC 0C 9F 81 00 C2 30 DB 82 13 0F 66 2D 37 A5 AD 8A F3 C1 5D 86 3D 4A 51 3F 92 CC C6 EC D0 B8 3B 58 C6 4F 7A 75 17 FF BD 82 82 2B 00 3B D4 7A 4B 3E 16 4D 0F 32 6B AC 87 22 19 BB 4A 84 E7 7E BB D3 D9 FD 20 50 A4 9F 55 9C
Data e ora della Firma	08/05/2024 05:42:43 GMT
Validità del certificato	Dal 17/03/2024 06:54:51 GMT al 17/03/2030 06:54:51 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	MASSIMO DELL'AGNESE
Codice Fiscale	TINIT-DLLMSM71S14G888U
Codice Identificativo	SIG0000004708493
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	04 79 7D 19 5C F7 63 4E 3B 6D A7 E4 AC 5B A0 2A 1F 88 A0 35 B2 B3 88 AC 45 66 6A BE B4 4D 9B 69 6B B2 AE 03 87 D1 21 67 67 B9 BB 4E 82 D0 DB 8A 2F 9A 7A A4 AD 62 B4 E7 80 F6 16 76 ED 4F 73 AD FC 64 E8 4B 2D 7A F8 29 C0 3B D5 DF 81 44 FC B0 D1 AE D6 20 56 24 48 33 0E 01 DC 8A 21 A6 0E 23 66 82 48 9E 34 94 38 12 F1 6E BC 05 8B 13 7E 6A 5F 99 09 58 45 44 07 F8 1E 4C 57 A3 16 63 63 B1 33 9A 52 FA 9E 18 70 91 6E 02 B2 3D C0 5F D6 08 B0 E8 C9 D9 C1 D1 90 68 10 8B EA A8 C5 66 03 DE CD F5 51 6F C9 85 E2 DD 36 C9 52 28 AE 72 0A A6 7A C3 37 63 D4 4F B8 06 F9 E4 40 CC 3C E7 43 F2 07 34 F8 4B 62 6B C9 91 85 54 E4 CB E7 E5 90 97 96 1C 3A 87 E7 37 0D B5 32 FD CA 61 0D AD 2B BD 08 68 81 0A FB 3F 0E 6F 7F 7A CA 5F 1D 3A 48 AA 11 83 C3 E8 54 E7 0C 7C C7 21 84 8B CE B5 6E CE
Data e ora della Firma	08/05/2024 10:11:42 GMT
Validità del certificato	Dal 23/02/2022 09:48:05 GMT al 23/02/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	