



Codice Lavoro	08-19	CUP	E81B20000270002	CIG	9483864C2
---------------	-------	-----	-----------------	-----	-----------

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12, co. 1 - DM n°49- 07.03.2018)

**OGGETTO:** S.R. 356 “di Cividale” – Messa in sicurezza dell’incrocio tra la S.R. 356 “di Cividale” e la S.R. UD. 48 nei Comuni di Cividale del Friuli e di Premariacco in località Ippolis mediante la realizzazione di una rotatoria

**PROVINCIA di:** Udine

**PROGETTO:** dd. apr.2022 (emissione A) e revisionato (rev.B ago.2022, rev.C sett.2022)

**APPROVAZIONE PD/PE:** dispositivo Prot. n. GEN-PRINT-2022-2144-P del 20.10.2022

**IMPRESA:** R.T.I. GESTECO S.p.A. (Capogruppo e mandataria) e ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l. (mandante), Via Pramollo n°6, 33040 Povoletto (UD), C.F. e P. I.V.A. 02954130304

**CONTRATTO:** n.000010 dd. 22.03.2023

**APPROVAZIONE PVT n.1:** dispositivo Prot. GEN-PRINT-2024-785-P dd 06.03.2024

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** Prot. GEN-PRINT-2024-788-P dd 06.03.2024

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.096.354,79
B	ONERI PER LA SICUREZZA	€	49.407,35
C	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	1.145.762,14
D	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	916.585,50
E	RIBASSO D’ASTA	%	16,397%
F	IMPORTO DI CONTRATTO	€	965.992,85
G	IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE	€	0,00
H	IMPORTO DI CONTRATTO A SEGUITO PVT N. 1	€	965.992,85

### PRESO ATTO:

- che con verbale di data 17.04.2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto, che dovevano essere compiuti in giorni 240 (duecentoquaranta) decorrenti dalla data del verbale di consegna, e che pertanto gli stessi dovevano essere ultimati entro il 12.12.2023.
- che con nota di data 05.12.2023 l’Appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 107, co. 5 dell’D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 del C.S.A., ha richiesto, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 90 (novanta);
- che con nota prot. n. GEN-GEN-2023-56599-P dd. 11.12.2023, a seguito del parere favorevole del Direttore dei Lavori, il R.U.P. accoglieva l’istanza di proroga concedendo ulteriori 73 (settantatre) giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per dare ultimati i lavori è il 23.02.2024;
- che in data 02.01.2024, il Direttore dei Lavori, con comunicazione registrata al prot. n. GEN-GEN-2024-54-A dd. 02.01.2024, ha trasmesso al RUP formale istanza di autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante Tecnica n. 1 per introdurre delle modifiche e delle integrazioni alle lavorazioni previste in progetto, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;
- con lettera del RUP, prot. n. 0000459/P dd. 08.01.2024, il Direttore dei lavori veniva autorizzato all’avvio dell’attività di redazione della perizia di variante tecnica n.1;

## CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

- che con nota dd. 08.02.2024 l'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 107, co. 5 dell'D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 15 del C.S.A., ha richiesto, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 18 (diciotto);
- che con nota prot. n. GEN-GEN-2024-5891-A dd. 12.02.2024, a seguito del parere favorevole del Direttore dei Lavori, il R.U.P. accoglieva l'istanza di proroga concedendo ulteriori 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per dare ultimati i lavori è il 12.03.2024;
- che con Dispositivo Prot. GEN-PRINT-2024-785-P dd. 06.03.2024 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica n°1, che non ha modificato i tempi contrattuali.
- che con nota dd. 08.03.2024 l'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 107, co. 5 dell'D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 15 del C.S.A., ha formalizzato istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 15 (quindici);
- che con nota prot. n. GEN-GEN-2024-10561-P dd. 11.03.2024, a seguito del parere favorevole del Direttore dei Lavori, il R.U.P. accoglieva l'istanza di proroga concedendo ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per dare ultimati i lavori è il 27.03.2024;

CONSIDERATO che con PEC dd. 02.04.2024 l'Appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante e al sottoscritto Direttore dei Lavori che i lavori sono stati ultimati in data 27.03.2024 ad eccezione dei lavori di verniciatura dei manufatti in calcestruzzo a faccia vista e della realizzazione dello StreetPrint verniciato, in corrispondenza delle aiuole spartitraffico e della porzione sormontabile della corona centrale;

PROCEDUTO in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice alla ricognizione dei lavori;

ACCERTATO, sia con ispezione che in base ad informazioni assunte dal personale addetto alla sorveglianza, che le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali ad eccezione di alcune lavorazioni incomplete, ma di piccola entità e tali da non incidere sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, quali tinteggiatura protettiva dei muri in calcestruzzo dei manufatti idraulici e la realizzazione dello StreetPrint sulla pavimentazione in conglomerato bituminoso delle aiuole spartitraffico e dell'anello sormontabile dell'isola centrale.

Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

*L'anno 2024 il giorno 03 del mese di aprile il sottoscritto Direttore dei Lavori sopra indicati all'uopo nominato dal Presidente*

## C E R T I F I C A

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data 27.03.2024.

Procede altresì, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del DM 49/2018, all'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non pregiudizievoli per l'esercizio e la funzionalità dell'opera, che a margine provvede a indicare:

- asfalto trattato con il metodo StreetPrint in corrispondenza delle aiuole direzionali e dell'anello sormontabile dell'isola centrale;
- pittura acrilica protettiva per calcestruzzi a faccia vista in corrispondenza dei muri di testa degli ingressi ai fondi privati, che attraversano i fossi, e dei manufatti idraulici di allontanamento delle acque meteoriche.

Che con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori si concedono giorni 30 (trenta) per le lavorazioni sopraindicate, con scadenza in data 26.04.2024.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto in doppio originale il presente certificato che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso dalle parti.

**CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

dott. ing. Pierino TRUANT

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."*



Firmato digitalmente da:

TRUANT PIERINO

Firmato il 04/04/2024 09:58

Seriale Certificato: 1735038

Valido dal 12/09/2022 al 12/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**R.T.I. GESTECO S.p.A. – ZORZUTTO**

**CRISTIAM S.r.l.**

sig. Robert MORANDIN

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Visto:

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

dott. ing. Stefano DEL DO

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."*

# VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	04/04/2024
Nome	2024.04.03-CERT.ULTIMAZIONE-SIGNED_SIGNED_SIGNED.PDF
Impronta	CC50418FA295A0373AB7CAB44A74EB9FE1D4546A071BA09C3AE57D6A8489A7D9
Dimensione (Byte)	320,541

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-1033-P
Verso	Partenza
Data registrazione	04/04/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	<b>PIERINO TRUANT</b>
Codice Fiscale	TINIT-TRNPRN52H18H891S
Codice Identificativo	SIG0000004958239
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	45 F5 DC 4B B1 1C 9E 08 27 92 CF 14 4A D2 7C BD 29 C2 1A 14 56 CC B7 66 F9 B1 61 92 B1 C7 A4 CF E6 8F 79 AE 22 00 72 7C EE 86 AC A4 4E F1 1A 39 F0 B1 E3 85 F8 FE 48 59 BD 02 E2 1B E0 12 48 D7 9B 2C 14 29 43 0C 6C 02 E0 37 D3 56 CE 44 B4 14 CF C3 DD DC 5D 18 F1 1F DC 0B 2E 16 B5 DB 97 7C F5 98 65 88 86 66 66 A3 17 5D FE D2 5E 28 8A 63 DE 58 7F 97 F9 21 B9 16 6A E8 77 FB B8 E1 D0 61 F0 BC BB 2F 3C 31 17 3B 7D F2 DD BE CB AA A0 B1 4D 2B FA 7B 64 1A E5 87 08 24 23 28 C8 F2 A3 AE 42 88 2C 9D 93 E2 DB 37 28 96 5B 1C 08 A2 43 AA 88 BD 95 74 DE 2F 91 33 8B DB 67 E5 6C 88 0A E7 44 C2 94 22 8D 7B 88 1C 47 8F 92 F8 3C 4E A6 FD F8 F1 9B D2 59 AD 64 C7 49 AB D0 05 9A 63 98 03 8E 97 5B 75 DB 0F 36 B6 C6 72 FA B2 76 06 0C 57 DF 81 1B F5 94 17 4C 77 4F D9 EB F7 97 14 0F 79
Data e ora della Firma	04/04/2024 07:57:59 GMT
Validità del certificato	Dal 12/09/2022 10:17:54 GMT al 12/09/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	<b>Robert Morandin</b>
Codice Fiscale	TINIT-MRNRRT75H06E098E
Codice Identificativo	SIG0000005334942
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	0B CC 41 B7 AD 94 08 26 9A AF 34 B4 3C 05 22 31 90 1E 57 CB 71 DA F0 55 16 EC 61 67 CA B6 82 50 B5 57 A9 33 20 44 77 26 9C 49 E7 39 26 B8 81 9F F2 D5 8B 50 6D 7E D2 9B 95 3F 59 81 8D A6 6C A4 4E C5 C8 B8 67 5A 15 17 93 E5 FA 17 E2 1B B9 A5 2E 9A 52 99 C8 BF 3A 36 9D AF 07 2C 57 D0 0D 45 DD 95 CA 50 90 88 47 52 F3 F8 5C C9 F2 C9 F2 04 96 EB F2 D0 98 63 E3 44 35 A0 E3 74 01 7A 4A 73 9B 0F F6 C3 67 8C AF 13 91 95 27 55 D1 61 B4 B0 A0 70 49 B1 09 A4 31 20 86 C7 4A 31 15 41 F9 71 61 30 BF FC 9A C8 AE 2E 99 7C E9 97 BD 98 72 3C 74 59 36 A3 89 E7 95 3B 77 03 3F A7 4E 79 E3 11 F3 39 2D 0C 9C C7 93 EB 76 BF 33 F1 7F B3 57 CC 84 6E 51 ED 03 9F 48 D2 3C 6A D8 C5 A7 A7 71 A9 34 7F E9 70 E4 12 88 0A 8D BF 0F 89 07 8B 0F 91 DD B8 A9 D3 4B CC 6D 1F 3B 3C 23 84 4A B1 2F 51
Data e ora della Firma	04/04/2024 10:23:53 GMT
Validità del certificato	Dal 13/06/2023 07:40:15 GMT al 13/06/2026 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	STEFANO DEL DO
Codice Fiscale	TINIT-DLDSFN72E05Z347H
Codice Identificativo	WSREF-97444541608209
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	9E 22 32 DB DF C2 39 93 52 65 0B 02 27 DC FC A0 35 FD 96 4D 08 3F C3 5E BA CD 61 61 FC E0 F6 49 72 60 F5 2C AB 4C 6F D7 F5 CF 65 C4 26 FB 73 57 3F AE 08 65 85 DD 10 94 59 C2 A5 64 8B 66 BC 70 81 16 F9 6C 93 24 0A EA F3 D0 DD 85 57 01 C7 C1 11 05 13 5A D9 6E B5 5B 59 B0 7C 6C 78 DF A3 E5 5A 93 E8 FE 37 14 7D 3D 31 22 4A 75 04 6C 1B 17 63 1B E5 16 6E 9A D6 E6 DF D7 BF 13 95 EF 5C 10 DA A3 36 29 11 9D E8 D1 FA A2 6C 4D 03 B1 35 2F 47 3C E4 CF E7 CA D3 18 51 A7 AC 48 EB 0F D7 8F F1 B9 8C 85 67 84 F0 B2 78 44 7F 7D 08 91 7F 90 EA 0E E6 08 42 0C 4A 70 E3 C5 ED BD BD ED 95 B1 C5 7C 0B A7 4A 70 3C 1A 7B EA 22 5B 5B 8E F8 D7 30 11 50 EC 2B DB D5 6F 47 62 65 C2 21 35 22 5B 10 AA 2E 35 5B 6B B2 06 1C 52 7B FD E8 2E DD 70 CD 75 24 87 BA 2E B7 C4 8F 5D 53 46 AA 28 D9 60
Data e ora della Firma	04/04/2024 11:11:21 GMT
Validità del certificato	Dal 17/03/2024 06:54:51 GMT al 17/03/2030 06:54:51 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	