



M 10.46

Rev 02 del
18/02/2021

SOMMA URGENZA – VERBALE CONSEGNA

Codice Lavoro	SUAPN01- 2021	CUP	E97H21003930002	CIG	88530919CD
---------------	---------------	-----	-----------------	-----	------------

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza denominati "S.R. PN. n. 57 di "Campone" dal km 11+000 al km 15+300 in Comune di Tramonti di Sotto – loc. Campone. Intervento di somma urgenza per la rimozione di situazione di pericolo per la pubblica incolumità causato da frana incombente di rocce e detriti collocati sul versante montano sovrastante la viabilità

Contratto: "in corso di stipula"

Premesso che:

- a seguito di eccezionali ondate di mal tempo verificatasi dal 05 al 08 dicembre 2020, il 12/04/2021 ed il 01/05/2021 si sono verificati dei degradi geologici, erosioni e distacchi di roccia e di alberature collocati sui versanti sovrastanti la viabilità tanto da dover procedere dopo l'evento occorso il 01/05/2021 alla chiusura totale della viabilità al fine di garantire l'incolumità pubblica;
- Che per eliminare la situazione di pericolo occorre provvedere all'esecuzione dei seguenti interventi:
 - 1) Perlustrazione e disaggio della parete sovrastante la viabilità;
 - 2) Demolizione/stabilizzazione di massi di roccia pericolanti;
 - 3) Abbattimento di alberature pericolanti
 - 4) Riparazione della barriera paramassi danneggiate dalla frana;
 - 5) Verifica con manutenzione delle barriere paramassi esistenti e interessate dalla caduta di detriti;
- Che, pertanto, con verbale in data 05/05/2021 prot. n. 1636 del 07/05/2021 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile di P.O. geom. Silvano Berti;
- Che il Responsabile Unico del Procedimento ha confermato la predetta dichiarazione, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico Parutto srl di Maniago (PN);
- Che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- Che il Responsabile della Divisione Esercizio, ing. Marco Domenighini, con proprio provvedimento prot. n° 2694 del 23/08/2021, ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico Parutto srl (PN) con sede in Maniago, via Cristans n. 5 C.F. P.Iva n.01623330931 per l'importo presunto di netto € 80.285,86, comprensivi di € 2.500,00 per oneri della sicurezza e costi COVID-19, autorizzando la consegna urgente dei lavori;
- Che, per i lavori oggetto del presente verbale di consegna, è contemplato il comma 6 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

Prot. GEN-PRINT-2021-4324-P Data 14/12/2021

SOMMA URGENZA – VERBALE CONSEGNA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di (agosto) sono convenuti in località Campone i seguenti attori:

- Geom. Silvano Berti - Direttore dei Lavori
- Gianni Parutto - per l'Operatore Economico

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in: Lavori di Somma Urgenza denominati "S.R. PN. n. 57 di "Campone" dal km 11+000 al km 15+300 in Comune di Tramonti di Sotto – loc. Campone. Intervento di somma urgenza per la rimozione di situazione di pericolo per la pubblica incolumità causato da frana incombente di rocce e detriti collocati sul versante montano sovrastante la viabilità

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo complessivo presunto di € € 80.285,86, (diconsi Euro ottantamila duecento ottantacinque/86) comprensivi di € 2.500,00 per oneri della sicurezza e costi COVID-19, è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato

I lavori dovranno essere eseguiti entro n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 03/09/2021.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari al 5% (diconsi cinque per cento).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

L'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel D.U.V.R.I./PSC

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando indicare il prezziario utilizzato salvo eventuali nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate negli stessi.

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Tale dichiarazione viene allegata in originale al presente atto.

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i seguenti prezzi:

SOMMA URGENZA – VERBALE CONSEGNA

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1A-1E	Perlustrazione, disgaggio e bonifica scarpate rocciose , eseguito da personale specializzato (rocciatori) con squadre composte da un minimo di due unità a qualunque altezza dal piano viabile, l'accertamento e lo sganciamento di placche instabili e pericolanti, compresa la pulizia dell'area ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale, la pulizia e il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta	mq.	€ 1,96
2A-1D	Pulizia di vegetazione arbustiva sviluppatasi lungo i paramenti verticali di murature in pietra o pareti rocciose da eseguirsi in tratti saltuari con l'uso di piattaforma aerea a qualsiasi altezza, comprendente nel prezzo per le murature la pulizia di una fascia di ml. 1,00 sopra il coronamento, compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta	mq.	€ 5,88
3A	Ripristino funzionalità barriera paramassi	mq.	€ 115,00
4A	Demolizione di grossi massi di roccia tramite l'impiego di cementi espansivi, eseguita su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore. L'intervento prevede le seguenti lavorazioni perforazione dei massi con interasse dei fori secondo un coefficiente "K" determinato dal tipo di roccia, preparazione del cemento fino ad ottenere un prodotto dalla buona fluidità, versamento nei fori fino al completo riempimento. Posizionamento di un pannello in rete e fune per evitare rotolamenti di parti distaccate, attesa del tempo di reazione (12-24 ore circa) e successiva rimozione delle parti demolite, carico e trasporto a rifiuto.	mq.	€ 178,00
5A-2E	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE secche o comunque deteriorate, di qualsiasi essenza, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm. 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento		
	A-diam. Inferiore a 50 cm	cad.	€ 83,22
	B-diam. Oltre 50 cm	cad.	€ 114,66
O.S.	Oneri per la Sicurezza+Costi Covid-19	a corpo	€ 2.500,00

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

Pordenone, lì 24 agosto 2021

SOMMA URGENZA – VERBALE CONSEGNA


IL DIRETTORE DEI LAVORI e RUP

geom. Silvano Berti



L'OPERATORE ECONOMICO

(Gianni Parutto)



PARUTTO s.r.l.
20095 MANAGO (TV)



Divisione competente DIVISIONE ESERCIZIO STRADE REGIONALI LOCALI

Referente della pratica: geom. Silvano Berti

Riferimenti: Tel. 0434 231436 – e-mail silvano.berti@fygs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	14/12/2021
Nome	M10.46VERBALECONSEGNASU.PDF
Impronta	21581B153EA1CB40DCF28249A360FC1C6F7274767A288F1F6AA0DE9B6FAF39A0
Dimensione (Byte)	1,721,892

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2021-4324-P
Verso	Partenza
Data registrazione	14/12/2021