

## REPORT SULLA FASE ESECUTIVA E SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'APPALTO

<b>PROCEDURA NEGOZIATA: IND 03-2022</b>	
Codice FVGS22PVS002	CUP E57H22000960002
CIG 91118213E	Codice AX OA029177
Oggetto: "SR 353 "della Bassa Friulana" – SR 646 "di Ucea" - Strade comunali dei Comuni di Drenchia, Grimacco, Cividale del Friuli e Lusevera in Provincia di Udine-Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo la rete stradale.	
Aggiudicatario:	I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI SRL
	Via Maù n° 21
	33035 Martignacco (UD)
	C.F. 02115750305
	P. I.V.A. 02115750305
Importo del contratto comprensivo di oneri per la sicurezza € 938.267,50	
Contratto n° 000019 dd. 12/05/2022	
R.U.P.: Alessio Vidoni	Provvedimento di nomina dd. 07/02/2022 n. 2022-263-P (allegare provvedimento)
D.L.: Marco de Nipoti	Provvedimento di nomina dd. 22/03/2022 n. 2022-708-P (allegare provvedimento)
Data di avvio dell'esecuzione dell'appalto:	dd. 31/03/2022 (allegare documento)
Data di ultimazione dell'appalto:	dd. 11/07/2022 (allegare documento)
Importo somme liquidate	Certificato di pagamento dd. 13/04/2022 importo liquidato € 93826,75
	Certificato di pagamento dd. 23/05/2022 importo liquidato € 529856,01
	Certificato di pagamento dd. 04/07/2022 importo liquidato € 218731,68
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____

Modifiche soggettive:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) allegare documentazione
Varianti (incluso il cd. <i>quinto d'obbligo</i> ): (se del caso allegare Provvedimento di approvazione)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____ (in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____ (in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____
Proroghe: (se del caso allegare documento)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) Provvedimento dd. <u>19/05/2022</u> (in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ (in caso affermativo) Provvedimento dd. _____
(se del caso) Nomina Collaudatore:	Provvedimento dd. _____ n. _____ (se del caso allegare documento)
Certificato di regolare esecuzione o di collaudo	dd. _____ (allegare documento)
Accordi bonari e/o transazioni:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) allegare documentazione
Importo complessivo liquidato:	€ <u>842414.44</u>
Scostamento rispetto all'importo contrattuale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) allegare documentazione