

VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO



FRIULI VENEZIA GIULIA
STRADE
LA NOSTRA RETE
M 10.22 Rev 01 del
18/02/2021

Codice Lavoro	UD_16_06-03	CUP	E91B21000060002	CIG	943187664C
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

VERBALE DI CONSEGNA

(Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali)

OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva dell'intervento denominato "Completamento della Circonvallazione Nord-Est di Udine, tra il ponte di Salt e Cernegons".
UD_16_06-03 Stralcio funzionale relativo alla sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SR UD 48 e viale del Sole e via C.G.Tonutti in località Selvis in Comune di Remanzacco (UD).

PROVINCIA di Udine

PROGETTO: dd. nov.2021 (rev.B febb.2022, rev.C giu2022, rev.D ago2022)

Dispositivo di approvazione n°2145 del 20.10.2022

IMPRESA: GEO+BAU Srl – via Vittorio Emanuele II n°25-33097 Spilimbergo (PN), C.F. e P.IVA n.01738310935

CONTRATTO: n.000007 dd. 13.03.2023

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	784.398,35
B	ONERI PER LA SICUREZZA	€	42.005,53
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	742.392,82
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	625.748,06
G	RIBASSO D'ASTA (FITTIZIO)	%	15,712
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	667.753,59

VISTO:

- l'art.5 del DM 7 marzo 2018, n.49;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – norme generali;
- la convocazione inviata all'Impresa a mezzo PEC prot. 10557 dd. 14.03.2023;
- l'art.37 del CSA-norme generaliche l'Impresa aggiudicataria:
 - a) ha già presentato la cauzione definitiva a garanzia (art. 103 D.Lgs 50/2016);
 - b) consegna in data odierna la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con emissione odierna e decorrenza dalla firma del presente verbale (art. 103 c.7 D.Lgs 50/2016);
- che ai sensi dell'art.8 c.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali, il Responsabile Unico del Procedimento unitamente all'Impresa aggiudicataria hanno verificato il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori sottoscrivendo il *verbale di eseguibilità dei lavori*;
- la Disposizione di Servizio n.2 del RUP, prot. n.10442 dd. 14.03.2023, di procedere alla formale consegna dei lavori;

RICORDATO: il verbale di consegna parziale dei lavori dd. 20.03.2023, prot. n.710 dd. 21.03.2023, limitatamente per le attività di accantieramento, predisposizione dei baraccamenti e recinzioni dell'area di cantiere;

CONSIDERATO che il Comune di Remanzacco ha trasmesso all'Impresa esecutrice la "deroga al rumore" in data 21.03.2023 e che il corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale ha rilasciato l'Ordinanza viabilistica in data 21.03.2023 e quindi ci sono tutti i presupposti per dare avvio a tutti i lavori di contratto;

L'anno 2023 (duemilaventitrè) il giorno 27 (ventisette) del mese di marzo, si sono trovati sul luogo dei lavori:

- ing. Maurizio Cusin, Direttore dei Lavori all'uopo nominato da FVG Strade spa;
- ing. Vittorio Bozzetto, Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione dei lavori;
- sig. Francesco Maddalozzo, Legale rappresentante dell'Impresa su indicata;

per procedere alla consegna dei lavori in oggetto.

Prot. GEN-PRINT-2023-829-P Data 27/03/2023

GEO+BAU srl
Via Vittorio Emanuele II, 25
33097 Spilimbergo (PN)
C.F. e P. Iva: 01738310935
Sede amministrativa: Via Dolomiti 106/A
32014 Ponte Nalle Alpi (BL)

VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta degli elaborati di progetto e del Capitolato Speciale d'appalto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, preso atto della sottoscrizione da parte del RUP e dell'Impresa del "*Verbale sull'immediata eseguibilità dei lavori*", procede all'esame dei documenti progettuali, a dare le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune.

Gli intervenuti, ai sensi dell'art.5, c.8, lt.c) del Regolamento n.49/2018, hanno accertato che le aree (oggetto della presente consegna) su cui devono essere eseguiti i lavori sono libere da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori o, comunque, degli adempimenti contrattuali. Si è inoltre data evidenza della corrispondenza tra gli elementi del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali e la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

Il Direttore dei lavori ricorda l'onere dell'Impresa di prendere contatti con gli Enti proprietari/gestori dei vari sottoservizi e reti per sincerarsi e rilevare l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi/tubazioni interferenti/interferibili con i lavori e concordare con i medesimi le eventuali attività; l'Appaltatore sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuto perciò al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti o indiretti (art.60, c.6 lt.m del CSA). Si riferisce altresì che per quanto concerne il nuovo tratto di condotta fognaria in progetto (tav. T.023) di prendere contatti, per tempo, con l'Ente gestore Poiana SpA per coordinare le attività previste in contratto relative a scavi/ritombamenti e posa di materiali, quest'ultimi forniti direttamente a cura del Poiana SpA stesso.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiama l'onere dell'Impresa di applicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

L'Impresa, in possesso del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dichiara di averlo visionato e di accettarlo, e riferisce nel contempo di aver consegnato copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) al CSE e alla S.A. prima della sottoscrizione del contratto. Il Direttore dei Lavori rileva che il POS è stato visionato ed approvato dal CSE in data 27.01.2023 ed allegato al contratto.

L'Impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dichiara di essere edotta dell'obbligo di attuare quanto previsto nei sopracitati Piani e, comunque, di adottare ogni tutela dei lavoratori prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza. Eventuali variazioni dell'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile dei lavori, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme generali, l'Impresa deve predisporre e consegnare il programma esecutivo dei lavori riportante, per ogni lavorazione, le previsioni sul periodo di esecuzione nonché l'ammontare parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori, così come richiesto anche nella lettera di convocazione dd. 14.03.2023.

Il Direttore dei Lavori richiama l'Impresa al rispetto dei contenuti del contratto, degli elaborati di progetto, allegati al contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento alle attività da intraprendere con i soggetti gestori dei sottoservizi interferenti, alla gestione dei materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e del DPR 120/2017 e s.m.i., ed agli adempimenti di cui gli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

Dal canto suo l'Impresa dichiara di non avere difficoltà né dubbio alcuno e di essere perfettamente edotta su tutti i suoi obblighi e su quanto occorre per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte nonché accetta di ricevere, perciò, senza eccezione o riserva alcuna, la consegna dei lavori di che trattasi, come di fatto con il presente atto riceve.

In particolare l'Impresa si riconferma obbligata ad apporre e mantenere efficiente per tutta la durata dei lavori la segnaletica necessaria per gli eventuali restringimenti di carreggiata e/o doppi sensi di circolazione, secondo le norme fissate dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di attuazione e da quanto

VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO

previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto ed autorizzazioni/nulla-osta dei soggetti competenti. L'Appaltatore è altresì responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

L'Impresa dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in **giorni 180** (centottanta) naturali e consecutivi, inclusi 35 gg. per ferie contrattuali, giorni festivi,...,impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche sfavorevoli (art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto), decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati **entro il 22.09.2023**.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari a 1‰ dell'importo di contratto (art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Impresa dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 27.03.2023, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n°12 unità e che la durata dei lavori è prevista in gg. 180.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Impresa esecutrice.

Eventuali variazioni dell'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere dovranno essere tempestivamente comunicate al CSE ed all'ufficio di Direzione Lavori.

Perché ciò consti, si è redatto il presente atto, in doppio originale, che viene letto e firmato dalle parti intervenute.

GEQ.BAU srl
L'IMPRESA
Via Vittorio Emanuele II, 25
33097 Spilimbergo (PN)
Sig. Francesco Vizzari
Sede amministrativa: Via Dolomiti 106/A
32014 Ponte Nolle Alpi (BL)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
ing. Vittorio Bozzetto

PER ING. BOZZETTO
[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Maurizio Cusin

Visto IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
ing. Stefano Del Do

[Signature]

1891

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	27/03/2023
Nome	VERBALE CONSEGNA LAVORI.PDF
Impronta	F55318B4E1BD498441E529528C07E287343B9087D07F1BD68CA853949D7E0AB3
Dimensione (Byte)	274,143

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-829-P
Verso	Partenza
Data registrazione	27/03/2023