

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

Codice Lavoro	S.U. 02-2024	CUP	CIG
---------------	--------------	-----	-----

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
DI SOMMA URGENZA**

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. n°355 "della Val Degano".

Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la Strada Regionale n°355 "della Val Degano" tra il km 39+700 ed il km 39+800 in comune di Sappada (UD).

Contratto: "in corso di stipula"

Premesso:

- che la S.R. n°355 "della Val Degano" rappresenta l'unica arteria più importante di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto e rappresenta la viabilità più breve per raggiungere i Comuni di Rigolato, Forni Avoltri e Sappada;
- che attualmente risulta essere l'arteria stradale della Carnia più frequentata da auto articolati, in quanto la S.S. n°52 "Carnica" nella regione Veneto, in comune di Lorenzago di Cadore (BL), e la SS 52bis sono interrotte per cantieri a gestione ANAS S.p.A.;
- che nelle prime ore del 7 agosto 2024 una precipitazione piovosa di fortissima intensità si è abbattuta sul territorio comunale di Sappada, provocando tra il km 39+700 ed il km 39+800 uno smottamento all'interno del compluvio dal quale si genera l'alveo del rio Acquatona con la conseguente interruzione della viabilità a causa della presenza in carreggiata di importanti volumi di materiale lapideo composto da detriti anche di grandi dimensioni che di fatto hanno inoltre completamente divelto tutti i sistemi di ritenuta stradale;
- lo smottamento si è verificato al confine fra le due regioni, Friuli Venezia Giulia e Veneto e la colata detritica ha interessato anche la sede stradale di competenza del gestore stradale Veneto Strade S.p.A.;
- che la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al fine di valutare l'entità del dissesto nella prima fase ha condiviso la presenza sul posto del dott. geol. Luca Salti, incaricato da Veneto Strade S.p.A. che dopo una immediata ricognizione ha provveduto alla redazione di apposito Verbale di Sopralluogo dal quale si evince che le cause degli eventi sono imputabili appunto all'importante perturbazione piovosa concentrata sul bacino idrografico del rio Acquatona che ha provocato ed innescato il dissesto citato;
- il verbale indica sommariamente le soluzioni da intraprendere immediatamente per consentire il transito veicolare e pedonale in sicurezza, che in una prima fase deve essere regolato con un senso unico alternato per consentire il movimento dei mezzi d'opera, previo disaggio e pulizia del materiale ancora instabile depositato in alveo e successivamente con interventi mirati di mitigazione del rischio;
- i successivi sopralluoghi effettuati alla presenza del dott. geol. Francesco Caproni, incaricato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, hanno confermato e condiviso le prime

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

valutazioni del dott. geol. Luca Sarti rimarcando la pericolosità dei dissesti e la tipologia e l'entità degli interventi di ripristino funzionale da attuare, al fine di tutelare la pubblica incolumità e consentire il ripristino della transitabilità veicolare a doppio senso di marcia nel più breve tempo possibile;

- che, pertanto, con verbale in data 07.08.2024 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico BB SERVICE S.r.l. con sede in via Selet, n° 5, 33028 Tolmezzo (UD);
- che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- che il Direttore Generale di FVG Strade S.p.A., con proprio provvedimento prot. n° 2146- P del 13.08.2024 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico BB SERVICE S.r.l. con sede in via Selet, n° 5, 33028 Tolmezzo (UD); per l'importo presunto di € 350.000,00= al netto del ribasso del 15,00%, autorizzando la consegna urgente dei lavori;
- che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il co. 6 dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2024**, il giorno **13** del mese di **agosto** sono convenuti in loco i seguenti attori:

- per.ind. Cristian De Franceschi – Direttore dei Lavori;
- Sig. Gianpaolo Boria - per l'Operatore Economico

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in attività di pulizia e rimozione della colata detritica sulla sede stradale, disgaggio e pulizia dei versanti dal materiale depositato, in corrispondenza del tratto interessato dal dissesto attività di pulizia e rimozione vegetazione arbustiva e materiale inerte, al fine di alleggerire il versante e rendere agevole il disgaggio approfondito, pulizia del tombotto ostruito e canalizzazione delle acque provenienti dal versante, realizzazione, a monte della strada, di un vallo rilevato tramite scavo e riporto, quale difesa passiva e opere di difesa spondale e canalizzazione delle acque in scogliera, demolizione blocchi metrici sospesi in corrispondenza del km 38+900.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo netto complessivo presunto di € 350.000,00= (diconsi Euro trecentocinquantomila,00=) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 15,00 %.

I lavori dovranno essere eseguiti entro n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 11.12.2024.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

L'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando il prezziario utilizzato salvo eventuali nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate negli stessi.

Resta inoltre stabilito che:

1. l'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. l'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. l'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. l'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai sensi dell'art. 96, co. 1 lett. g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i seguenti prezzi desunti dal Prezziario Regione FVG revisione luglio 2024:

RAFGV 2024	10.5.CD1.05	RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE	m ²	€ 3.22
	10.5.CE3.01	SCOGLIERA CON MASSI EPERITI IN CANTIERE	m ³	€ 51.04
	10.5.CE3.01	SCOGLIERA CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA	m ³	€ 76.92
	10.5.JH2.05	RETE METALLICA DI PROTEZIONE ARMATA	m ²	€ 93.61
	10.5.WK1.10	INERBIMENTO CON SEMINA A SPAGLIO	m ²	€ 0.90
	10.5.WK1.11 A	INERBIMENTO CON IDROSEMINA (fino a 5000 mq)	m ²	€ 1.50
	10.5.WK1.11 B	INERBIMENTO CON IDROSEMINA (oltre a 5000 mq)	m ²	€ 1.40
	10.5.WK2.17.B	ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI	cad	€ 53.58
	11.6CP1.01	SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI NATURA	m ³	€ 9.91
	11.6CP1.03	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA	m ³	€ 35.09

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	m ³	€ 19.63
11.7.CP1.01.B	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO ROCCIOSO DURO	m ³	€ 67.29
11.8.CP1.06	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE IN AMBITO FLUVIALE	m ³	€ .06
11.8.CP1.11A	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA	m ³	€ 17.57
12.9.GQ4.03	BARRIERA NEW JERSEY IN CLS	m	€ 192.55
12.9.BY1.01.A	DEMOLIZIONE BARRIERA STRADALE SU TERRA	m	€ 8.16
12.9.BY1.01.A	DEMOLIZIONE BARRIERA STRADALE SU CLS	m	€ 10.03
12.9.HH2.05C	BARRIERA STRADALE H2 BL	m	€ 135.24
12.9.HH2.05C	BARRIERA STRADALE H2 BP	m	€ 223.27
14.2.EQ4.01	INTASAMENTO SCOGLIERE CON CLS	m ³	€ 187.47
21.1.FE3.01A	MURATURE IN PIETrame	m ³	€ 713.23
B1.1.05.05C	MINISCAVATORE	h	€ 60.86
B1.1.05.05D	SOVRAPPREZZO PER USO DEMOLITORE	h	€ 16.58
B1.1.05.07A	DUMPER fino a 20t	h	€ 84.21
B1.1.05.07B	DUMPER fino a 30t	h	€ 108.48
B1.1.05.07C	DUMPER fino a 35t	h	€ 131.69
B1.1.05.10A	ESCAVATORE 80-100 q	h	€ 65.11
B1.1.05.10B	ESCAVATORE 100-140 q	h	€ 69.01
B1.1.05.10C	ESCAVATORE 140-160 q	h	€ 73.72
B1.1.05.10D	ESCAVATORE 160-200 q	h	€ 79.35
B1.1.05.10E	ESCAVATORE 200-210 q	h	€ 88.64
B1.1.05.10F	ESCAVATORE 210-230 q	h	€ 97.87
B1.1.05.10G	ESCAVATORE 230-270 q	h	€ 112.28
B1.1.05.10H	ESCAVATORE 270-350 q	h	€ 124.10
B1.1.05.10H	ESCAVATORE 350-500 q	h	€ 142.25
B1.1.005.15A	PALA MECCANICA 80-100 q	h	€ 67.96
B1.1.005.15B	PALA MECCANICA 100-140 q	h	€ 74.92
B1.1.005.15C	PALA MECCANICA 140-160 q	h	€ 82.88
B1.1.005.15D	PALA MECCANICA 160-200 q	h	€ 92.12
B1.1.05.20E	AUTOCARRO RIBALTABILE PORTA 16.1-20 t	h	€ 70.65
B1.1.05.20F	AUTOCARRO RIBALTABILE PORTA 20.1-30 t	h	€ 70.65
B1.1.05.20G	AUTOCARRO RIBALTABILE PORTA >30.1 t	h	€ 81.53
C.02 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 29.36
C.03 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 31.62
C.04 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 33.29
C.04 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 33.29
PA_002_AN.FR.A	FRESATURA ASFALTO fino a 1500mq	m ² xcm	€ 1.24
PA_002_AN.FR.b	FRESATURA ASFALTO oltre 1500mq	m ² xcm	€ 0.63
PA_001_D.01.008.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO	t	€ 72.72
PA_005_D.01.009	STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER	m ²	€ 1.62
PA_015_D.01.043.2.a	MANO D'ATTACCO	m ²	€ 1.01
PA_007_D.01.021.a	STRATO D'USURA FUSO B cm 3	m ²	€ 6.24
PA_012_D.01.035.a	STRATO D'USURA SMA MODIFICATO cm 3	m ²	€ 8.75

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

	NP_041_B.8.09.a	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI IN C.A.V. 2.75X2.5	m	€ 2784.54
--	-----------------	---	---	-----------

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
per.ind. Cristian De Franceschi

L'OPERATORE ECONOMICO
(BB SERVICE S.r.l.)

B.B. SERVICE SRL
Via Selet, 5
33028 TOLMEZZO (UD)
P.IVA e C.F.: 02442870305

Visto
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
geom. Alessio VIDONI

Divisione competente: Divisione Esercizio Centro di Manutenzione di Udine

Responsabile dell'unità: geom. Alessio Vidoni

Referente della pratica: per. ind. Cristian De Franceschi

Riferimenti: Tel. 040.5604300 – email: cmud@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	14/08/2024
Nome	M_10.46 VERBALE DI CONSEGNA SU 02-2024.PDF
Impronta	BDC672A10288EB3CD6E9647ED77D4AB04D825A674C96A9EB17986D313A8B6C88
Dimensione (Byte)	2,036,631

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-2156-P
Verso	Partenza
Data registrazione	14/08/2024