

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

Codice Lavoro	S.U. 03-2024	CUP		CIG	
---------------	--------------	-----	--	-----	--

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
DI SOMMA URGENZA**

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: ex SP 22 "della Val Sesis"

Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la Strada Regionale ex SP 22 "della Val Sesis" tra il km 1+000 ed il km 8+582 in comune di Sappada (UD).

Contratto: "in corso di stipula"

Premesso:

- che nelle prime ore del 7 agosto 2024 una precipitazione di forte intensità si è abbattuta sul territorio comunale di Sappada ed in particolare lungo la Ex-S.P. n°22 "della Val Sesis", provocando tra il km 1+000 ed il km 8+000 diversi smottamenti franosi che hanno di fatto interdetto il transito veicolare e pedonale;
- che la ex S.P. n°22 "della Val Sesis" è una strada regionale che porta alle sorgenti del Piave in Comune di Sappada ed è molto frequentata nel periodo estivo in quanto, lungo il suo tratto sono presenti diverse attività ricettive, quali malghe rifugi ovvero ricoveri e bivacchi per la notte;
- che tale situazione ha isolato temporaneamente le attività ricettive di cui sopra;
- che la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha prontamente coinvolto il dott. geol. Francesco Caproni che dopo una immediata ricognizione ha provveduto alla redazione di apposito Verbale di Sopralluogo dal quale si evince che le cause degli eventi sono imputabili all'importante perturbazione piovosa concentrata sul bacino idrografico del monte Peralba a Nord della Val Sesis innescando di fatto i dissesti citati;
- che dal confronto con il professionista incaricato sono emerse le azioni da intraprendere immediatamente per consentire la ripresa del transito veicolare e pedonale in totale sicurezza, iniziando con la rimozione del materiale lapideo instabile ancora presente lungo le sponde dei rii a monte della carreggiata, la pulizia totale del piano viabile con successiva apertura dei tombotti di attraversamento e ripristino dell'officiosità idraulica dei rii, e successivamente eseguendo gli interventi necessari alla mitigazione del rischio;
- che a causa delle caratteristiche plano-altimetriche della piattaforma stradale e per stringenti motivi di pubblica incolumità è stata sospesa la circolazione veicolare ai sensi dell'art. 6 comma a) del C.d.S., nonché per consentire l'esecuzione dei primi e fondamentali interventi di pulizia della sede stradale;
- che pertanto, con verbale in data 07.08.2024 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico DIRON LAVORI S.r.l. con sede in Viale dell'artigianato,1 33020 Sutrio (UD);

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

- che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- che La Responsabile della Divisione di FVG Strade S.p.A., con proprio provvedimento prot. n. 2145-P del 13.08.2024 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico DIRON LAVORI S.r.l. con sede in Viale dell'artigianato, 1 33020 Sutrio (UD) per l'importo presunto di € 176.000,00= al netto del ribasso del 15,00%, autorizzando la consegna urgente dei lavori;
- che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il co. 6 dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2024**, il giorno **13** del mese di **agosto** sono convenuti in loco i seguenti attori:

- per.ind. Cristian De Franceschi – Direttore dei Lavori;
- Sig. Alvise Di Ronco - per l'Operatore Economico;

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in attività di pulizia e rimozione della colata detritica sulla sede stradale, disaggio e pulizia dei versanti dal materiale depositato, in corrispondenza del tratto interessato dal dissesto attività di pulizia e rimozione vegetazione arbustiva e materiale inerte, al fine di alleggerire il versante e rendere agevole il disaggio approfondito, pulizia dei tombotti ostruiti, ripristino della officiosità idraulica dei rii e dei tombotti e ripristino delle vasche di decantazione di monte canalizzazione delle acque provenienti dai versanti nei sedimenti originari, ripristino di briglie danneggiate ed eventuale formazione di scogliere a protezione delle opere d'arte, sostituzione tombotti in cls di attraversamento danneggiate ripristino viabilità.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo netto complessivo presunto di € 176.000,00= (diconsi Euro centosettantaseimila,00=) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 15,00 %.

I lavori dovranno essere eseguiti entro n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 11.12.2024.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

L'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando il prezziario utilizzato salvo eventuali nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate negli stessi.

Resta inoltre stabilito che:

1. l'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. l'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. l'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. l'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai sensi dell'art. 96, co. 1 lett. g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i seguenti prezzi desunti dal Prezziario Regione FVG revisione luglio 2024:

RAFV G 2024	10.5.CD1.05	RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE	m ²	€ 3.22
	10.5.CE3.01	SCOGLIERA CON MASSI EPERITI IN CANTIERE	m ³	€ 51.04
	10.5.CE3.01	SCOGLIERA CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA	m ³	€ 76.92
	10.5.JH2.05	RETE METALLICA DI PROTEZIONE ARMATA	m ²	€ 93.61
	10.5.WK1.10	INERBIMENTO CON SEMINA A SPAGLIO	m ²	€ 0.90
	10.5.WK1.11 A	INERBIMENTO CON IDROSEMINA (fino a 5000 mq)	m ²	€ 1.50
	10.5.WK1.11 B	INERBIMENTO CON IDROSEMINA (oltre a 5000 mq)	m ²	€ 1.40
	10.5.WK2.17.B	ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI	cad	€ 53.58
	11.6.CP1.01	SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI NATURA	m ³	€ 9.91
	11.6.CP1.03	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA	m ³	€ 35.09
	11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	m ³	€ 19.63
	11.7.CP1.01.B	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO ROCCIOSO DURO	m ³	€ 67.29
	11.8.CP1.06	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE IN AMBITO FLUVIALE	m ³	€ .06
	11.8.CP1.11A	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA	m ³	€ 17.57
	12.9.GQ4.03	BARRIERA NEW JERSEY IN CLS	m	€ 192.55
	12.9.BY1.01.A	DEMOLIZIONE BARRIERA STRADALE SU TERRA	m	€ 8.16

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

12.9.BY1.01.A	DEMOLIZIONE BARRIERA STRADALE SU CLS	m	€ 10.03
12.9.HH2.05C	BARRIERA STRADALE H2 BL	m	€ 135.24
12.9.HH2.05C	BARRIERA STRADALE H2 BP	m	€ 223.27
14.2EQ4.01	INTASAMENTO SCOGLIERE CON CLS	m ³	€ 187.47
21.1FE3.01A	MURATURE IN PIETrame	m ³	€ 713.23
B1.1.05.05C	MINISCAVATORE	h	€ 60.86
B1.1.05.05D	SOVRAPPREZZO PER USO DEMOLITORE	h	€ 16.58
B1.1.05.07A	DUMPER fino a 20t	h	€ 84.21
B1.1.05.07B	DUMPER fino a 30t	h	€ 108.48
B1.1.05.07C	DUMPER fino a 35t	h	€ 131.69
B1.1.05.10A	ESCAVATORE 80-100 q	h	€ 65.11
B1.1.05.10B	ESCAVATORE 100-140 q	h	€ 69.01
B1.1.05.10C	ESCAVATORE 140-160 q	h	€ 73.72
B1.1.05.10D	ESCAVATORE 160-200 q	h	€ 79.35
B1.1.05.10E	ESCAVATORE 200-210 q	h	€ 88.64
B1.1.05.10F	ESCAVATORE 210-230 q	h	€ 97.87
B1.1.05.10G	ESCAVATORE 230-270 q	h	€ 112.28
B1.1.05.10H	ESCAVATORE 270-350 q	h	€ 124.10
B1.1.05.10H	ESCAVATORE 350-500 q	h	€ 142.25
B1.1.005.15A	PALA MECCANICA 80-100 q	h	€ 67.96
B1.1.005.15B	PALA MECCANICA 100-140 q	h	€ 74.92
B1.1.005.15C	PALA MECCANICA 140-160 q	h	€ 82.88
B1.1.005.15D	PALA MECCANICA 160-200 q	h	€ 92.12
B1.1.05.20E	AUTOCARRO RIBALTABILE PORTA 16.1-20 t	h	€ 70.65
B1.1.05.20F	AUTOCARRO RIBALTABILE PORTA 20.1-30 t	h	€ 70.65
B1.1.05.20G	AUTOCARRO RIBALTABILE PORTA >30.1 t	h	€ 81.53
C.02 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 29.36
C.03 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 31.62
C.04 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 33.29
C.04 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 33.29
PA_002_AN.FR.A	FRESATURA ASFALTO fino a 1500mq	m ² xcm	€ 1.24
PA_002_AN.FR.b	FRESATURA ASFALTO oltre 1500mq	m ² xcm	€ 0.63
PA_001_D.01.008.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO	t	€ 72.72
PA_005_D.01.009	STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER	m ²	€ 1.62
PA_015_D.01.043.2.a	MANO D'ATTACCO	m ²	€ 1.01
PA_007_D.01.021.a	STRATO D'USURA FUSO B cm 3	m ²	€ 6.24
PA_012_D.01.035.a	STRATO D'USURA SMA MODIFICATO cm 3	m ²	€ 8.75
NP_041_B.8.09.a	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI IN C.A.V. 2.75X2.5	m	€ 2784.54

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
per.ind. Cristian De Franceschi

L'OPERATORE ECONOMICO
(DIRON LAVORI S.r.l.)
Viale all'Industria n. 20 - 33020 SUTRIA (UD)
tel. 0433 775176 fax 0433 771910
www.dironlavori.it mail: info@dironlavori.it
c.f. p.i. 00193080306

Visto
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
geom. Alessio VIDONI

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	14/08/2024
Nome	M_10.46 VERBALE DI CONSEGNA SU 03-2024.PDF
Impronta	70DBF95317D429471D1621E3962AC836743B9458A364DFA7C6DFD5C89898D981
Dimensione (Byte)	1,956,122

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-2158-P
Verso	Partenza
Data registrazione	14/08/2024