

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

Codice Lavoro	S.U. 04-2024	CUP	CIG
---------------	--------------	-----	-----

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. n°465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano".

Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità, e della officiosità idraulica del Rio Bianco, in corrispondenza del ponte lungo la S.R. n°465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano" tra il km 18+000 ed il km 19+000 in comune di Prato Carnico (UD).

Contratto: "in corso di stipula"

Premesso:

- che la S.R. n°465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano" rappresenta un'arteria stradale strategica e d'importante collegamento tra il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto e l'unica viabilità per raggiungere il territorio comunale di Prato Carnico (UD);
- che le piogge verificatesi nel mese di luglio hanno innescato l'inizio del fenomeno di distacco e di trasporto solido proveniente dal ghiaione a monte del rio Bianco che ha lambito la sede stradale della SR 465 in corrispondenza del Km 18+600 circa;
- che per tale motivazione Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha incaricato il dott. geol. Francesco Caproni di eseguire un sopralluogo tecnico al fine di valutare l'entità del fenomeno e che in seguito a tale sopralluogo ispettivo sono iniziati da parte del personale di codesta Società delle attività di monitoraggio e sorveglianza in concomitanza di eventi meteorologici avversi;
- nelle prime ore del 7 agosto 2024 una precipitazione piovosa di fortissima intensità si è abbattuta sul territorio comunale di Prato Carnico (UD), provocando lungo la SR 465 tra il km 18+000 ed il km 19+000 una colata di materiale lapideo proveniente dal canalone dal quale ha origine il Rio Bianco, lungo il versante in sinistra orografica che ha invaso, anche con volumi importanti in più punti la sede stradale, interrompendo la sua percorrenza e danneggiando irreparabilmente il manto viabile ed i sistemi di ritenuta;
- che la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al fine di valutare l'entità del dissesto, ha immediatamente contattato il dott. geol. Francesco Caproni per una immediata verifica dello stato dei luoghi, per aggiornare la relazione precedentemente redatta e fornire quindi nuove ed aggiornate indicazioni sugli immediati interventi da eseguire in regime di somma urgenza.
- che le cause degli eventi sono imputabili al susseguirsi di importanti perturbazioni piovose verificatesi negli ultimi giorni, ed in particolare nel giorno 7 agosto 2024, concentrate sul bacino idrografico del Rio Bianco che hanno provocato ed innescato i dissesti citati;
- che dal confronto con il professionista incaricato sono emerse le attività da intraprendere al fine di eseguire gli interventi possibili per la rimozione delle importanti criticità del versante ed al fine di consentire al più presto il transito in sicurezza lungo la viabilità coinvolta, anche con interventi di mitigazione del rischio;

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

- che i successivi sopralluoghi effettuati alla presenza del dott. geol. Francesco Caproni hanno confermato la valutazione della importante pericolosità dei dissesti e l'entità degli interventi di ripristino funzionale da attuare;
- che per tutelare la pubblica incolumità è stata sospesa la circolazione veicolare nel tratto interessato della S.R. n°465, ai sensi dell'art. 6 del CdS, tale chiusura consente inoltre l'esecuzione degli interventi di pulizia della sede stradale al fine della messa in sicurezza;
- che il verbale indica sommariamente le soluzioni da intraprendere immediatamente;
- che pertanto, con verbale in data 07.08.2024 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico NAGOSTINIS S.r.l. con sede in piazza Venezia 21 - 33029 - Villa Santina (UD);
- che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- che il Direttore Generale di FVG Strade S.p.A., con proprio provvedimento prot. n° 2144-P del 13.08.2024 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico Economico NAGOSTINIS S.r.l. con sede in piazza Venezia 21 - 33029 - Villa Santina (UD) per l'importo presunto di € 400.000,00= al netto del ribasso del 15,00%, autorizzando la consegna urgente dei lavori;
- che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il co. 6 dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di agosto sono convenuti in loco i seguenti attori:

- per.ind. Cristian De Franceschi - Direttore dei Lavori;
- Sig. Mario Nagostinis - per l'Operatore Economico

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in attività di pulizia e rimozione della colata detritica sulla sede stradale e ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Bianco, pulizia della sezione idraulica del rio Bianco in prossimità del ponte ostruito dal pietrame trasportato dalla colata, realizzazione di un vallo quale difesa passiva e ulteriori opere di difesa spondale e canalizzazione delle acque in scogliera in massi ciclopici, ripristino e sostituzione barriere stradale, ripristino pavimentazioni stradali danneggiate e ripristino della viabilità.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo netto complessivo presunto di € 400.000,00= (diconsi Euro quattrocentomila,00=) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 15,00 %.

I lavori dovranno essere eseguiti entro n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 11.12.2024.

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

L'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando il prezziario utilizzato salvo eventuali nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate negli stessi.

Resta inoltre stabilito che:

1. l'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. l'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. l'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. l'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Tale dichiarazione viene allegata in originale al presente atto.

Ai sensi dell'art. 96, co. 1 lett. g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i seguenti prezzi desunti dal Prezziario Regione FVG revisione luglio 2024:

RAFGV 2024	10.5.CD1.05	RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE	m ²	€ 3.22
	10.5.CE3.01	SCOGLIERA CON MASSI EPERITI IN CANTIERE	m ³	€ 51.04
	10.5.CE3.01	SCOGLIERA CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA	m ³	€ 76.92
	10.5.JH2.05	RETE METALLICA DI PROTEZIONE ARMATA	m ²	€ 93.61
	10.5.WK1.10	INERBIMENTO CON SEMINA A SPAGLIO	m ²	€ 0.90
	10.5.WK1.11 A	INERBIMENTO CON IDROSEMINA (fino a 5000 mq)	m ²	€ 1.50

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

10.5.WK1.11 B	INERBIMENTO CON IDROSEMINA (oltre a 5000 mq)	m ²	€ 1.40
10.5.WK2.17.B	ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI	cad	€ 53.58
11.6.CP1.01	SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI NATURA	m ³	€ 9.91
11.6.CP1.03	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA	m ³	€ 35.09
11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	m ³	€ 19.63
11.7.CP1.01.B	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO ROCCIOSO DURO	m ³	€ 67.29
11.8.CP1.06	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE IN AMBITO FLUVIALE	m ³	€ .06
11.8.CP1.11A	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA	m ³	€ 17.57
12.9.GQ4.03	BARRIERA NEW JERSEY IN CLS	m	€ 192.55
12.9.BY1.01.A	DEMOLIZIONE BARRIERA STRADALE SU TERRA	m	€ 8.16
12.9.BY1.01.A	DEMOLIZIONE BARRIERA STRADALE SU CLS	m	€ 10.03
12.9.HH2.05C	BARRIERA STRADALE H2 BL	m	€ 135.24
12.9.HH2.05C	BARRIERA STRADALE H2 BP	m	€ 223.27
14.2.EQ4.01	INTASAMENTO SCOGLIERE CON CLS	m ³	€ 187.47
21.1.FE3.01A	MURATURE IN PIETrame	m ³	€ 713.23
B1.1.05.05C	MINISCAVATORE	h	€ 60.86
B1.1.05.05D	SOVRAPPREZZO PER USO DEMOLITORE	h	€ 16.58
B1.1.05.07A	DUMPER fino a 20t	h	€ 84.21
B1.1.05.07B	DUMPER fino a 30t	h	€ 108.48
B1.1.05.07C	DUMPER fino a 35t	h	€ 131.69
B1.1.05.10A	ESCAVATORE 80-100 q	h	€ 65.11
B1.1.05.10B	ESCAVATORE 100-140 q	h	€ 69.01
B1.1.05.10C	ESCAVATORE 140-160 q	h	€ 73.72
B1.1.05.10D	ESCAVATORE 160-200 q	h	€ 79.35
B1.1.05.10E	ESCAVATORE 200-210 q	h	€ 88.64
B1.1.05.10F	ESCAVATORE 210-230 q	h	€ 97.87
B1.1.05.10G	ESCAVATORE 230-270 q	h	€ 112.28
B1.1.05.10H	ESCAVATORE 270-350 q	h	€ 124.10
B1.1.05.10H	ESCAVATORE 350-500 q	h	€ 142.25
B1.1.005.15A	PALA MECCANICA 80-100 q	h	€ 67.96
B1.1.005.15B	PALA MECCANICA 100-140 q	h	€ 74.92
B1.1.005.15C	PALA MECCANICA 140-160 q	h	€ 82.88
B1.1.005.15D	PALA MECCANICA 160-200 q	h	€ 92.12
B1.1.05.20E	AUTOCARRO RIBALTABILE PORTA 16.1-20 t	h	€ 70.65
B1.1.05.20F	AUTOCARRO RIBALTABILE PORTA 20.1-30 t	h	€ 70.65
B1.1.05.20G	AUTOCARRO RIBALTABILE PORTA >30.1 t	h	€ 81.53
C.02 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 29.36
C.03 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 31.62
C.04 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 33.29
C.04 UD	OPERAIO QUALIFICATO	h	€ 33.29
PA_002_AN.FR.A	FRESATURA ASFALTO fino a 1500mq	m ² xcm	€ 1.24
PA_002_AN.FR.b	FRESATURA ASFALTO oltre 1500mq	m ² xcm	€ 0.63
PA_001_D.01.008.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO	t	€ 72.72

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

PA_005_D.01.009	STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER	m ²	€ 1.62
PA_015_D.01.043.2.a	MANO D'ATTACCO	m ²	€ 1.01
PA_007_D.01.021.a	STRATO D'USURA FUSO B cm 3	m ²	€ 6.24
PA_012_D.01.035.a	STRATO D'USURA SMA MODIFICATO cm 3	m ²	€ 8.75
NP_041_B.8.09.a	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI IN C.A.V. 2.75X2.5	m	€ 2784.54

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 per ind. Cristian De Franceschi



L'OPERATORE ECONOMICO

NAGOSTINIS S.p.A. (NAGOSTINIS S.r.l.)
 P.zza Venezia, 21
 33020 VILLA SANTINA (UD)
 C.F. 00484370307
 Part. IVA 01894310307



Visto
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
 geom. Alessio VIDONI



VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	14/08/2024
Nome	M_10.46 VERBALE DI CONSEGNA SU 04-2024.PDF
Impronta	833E443A00652B1014BC8D1329CBD92A2EE86A61CF300D1485A8593B04B5B46A
Dimensione (Byte)	2,061,532

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-2157-P
Verso	Partenza
Data registrazione	14/08/2024