

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

Codice Lavoro	FVGS22PVS002	CUP	E57H22000960002	CIG	911118213E
----------------------	---------------------	------------	------------------------	------------	-------------------

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

(Art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali)

Oggetto: S.R. 353 “della bassa friulana” – S.R. 646 “di Uccea” – Strade comunali dei Comuni di Drenchia, Grimacco, Cividale del Friuli e Lusevera in provincia di Udine.

Provincia di: Udine

Lavori di: manutenzione straordinaria e ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo la rete stradale.

Prog./Perizia: n. 1327 dd. 02.02.2022 – Dispositivo di approvazione n. 0000476 dd. 25.02.2022.

Impresa: I.C.E.S. S.r.l. - Via Maù 21- 33035 Martignacco (UD).

Contratto: n° 000017 dd. 04/05/2022

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	986.364,50.=
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€	44.571,54.=
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B NETTO IVA)	€	1.030.936,04.=
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	46.970,00.=
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-D)	€	939.394,50.=
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	891.297,50.=
G	RIBASSO D'ASTA	%	5,12.=
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	938.267,50.=

PREMESSO:

- che con verbale in data 31/03/2022 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti entro il termine dei giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, al 26 maggio 2022, ultimo giorno utile antecedente la tappa n. 19 del Giro d'Italia prevista per il 27 maggio 2022;

VISTO:

- l'Art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali

CONSIDERATO:

- che con nota in data 04/05/2022 prot.16439 l'appaltatore, secondo quanto previsto dall' Art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali, ha richiesto con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a gg. 30 (trenta);
- che l'operatore economico ha evidenziato le cause della dilatazione dei tempi:
 - indisponibilità delle imprese artigiane ad eseguire i lavori di ripristino pavimentazione in porfido entro il 26 maggio;
 - rallentamento dei lavori di asfaltatura causa festività Pasquali e Festa della Liberazione che hanno allungato i divieti di circolazione per i mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate;
 - rallentamento delle lavorazioni causa contagio di alcuni dipendenti al Covid -19;
- che le cause rientrano tra quelle non imputabili all'appaltatore;

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

Il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Marco De Nipoti è del parere che l'istanza di proroga debba essere accolta.

Udine,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Marco De Nipoti

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Tutto quanto sopra visto, considerato:

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori,

DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a gg. 30 (trenta) e pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 25/06/2022.

Il riconoscimento della predetta proroga non comporterà alcun diritto per l'Impresa I.C.E.S Costruzioni S.r.l. ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e o pretese di maggiori oneri.

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Alessio Vidoni

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i."*

Per accettazione:

L'IMPRESA

(I.C.E.S. Costruzioni S.r.l.)

Divisione competente: ESERCIZIO

Referente della pratica: Marco De Nipoti

Riferimenti: Tel. 040.5604218 – e-mail marco.denipoti@fvgs.it