

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZI-FORNITURE_CONTRATTI

Codice Lavoro	000575-OA022199	CUP	H79C19000000007	CIG	92119949ED
----------------------	-----------------	------------	-----------------	------------	------------

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 62 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali)

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI PESATURA DINAMICA IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO UBICATO AL km 198+550 CIRCA DELLA S.S. n°13 "PONTEBBANA" IN COMUNE DI PONTEBBA (UD)

OPERATORE ECONOMICO: iWIM S.r.l., via Kufstein n°1, 38121 Trento (TN)

CONTRATTO: n°000036 dd. 19/07/2022

A	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€	150.000,00
B	ONERI PER LA SICUREZZA	€	3.000,00
C	IMPORTO DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	147.000,00
D	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	116.125,59
E	RIBASSO D'ASTA	%	21,003
F	IMPORTO DI CONTRATTO	€	119.125,59

PREMESSE:

DESCRIZIONE DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA: nell'ambito del progetto europeo INTERREG denominato "S.W.E.E.T." (Single Window for ExCepTional Tran-sport), l'appalto ha come oggetto la fornitura e l'installazione di un sistema di pesatura dinamica di veicoli, che consenta di rilevare in continuo le masse transittanti attraverso una determinata sezione stradale (n°2 corsie) del viadotto ubicato al km 198+550 circa della S.S. n°13 "Pontebbana" in Comune di Pontebba (UD), in maniera automatica e senza comportare alcun rallentamento/fermata/deviazione dei veicoli in transito.

ASSUNTORE DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA: mediante procedura negoziata avviata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L. 120/2020 e s.m.i., tramite il portale eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq_33270] e rubricata come "IND 06-2022", l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in data 26/05/2022 all'Operatore Economico iWIM S.r.l. con sede in via Kufstein n°1, 38121 Trento (TN), per l'importo complessivo di € 119.125,59, determinato dall'importo netto offerto pari a € 116.125,59 (a seguito del ribasso offerto del 21,003%) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00.

CAUZIONE: l'Esecutore ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante presentazione di polizza fideiussoria assicurativa della Italiana Assicurazioni S.p.A. n°2022/13/6626604 rilasciata in data 09/06/2022 per l'importo garantito di € 26.214,78.

CONTRATTO: il contratto di appalto in oggetto è stato registrato al n°000036 in data 19/07/2022.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso del 21,003% sull'importo di 147.000,00, è risultato di netti € 119.125,59 (di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza).

NUOVI PREZZI: nessuno.

CONSEGNA DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA: il contratto di appalto in oggetto è stato consegnato in via d'urgenza in data 24/06/2022 come da relativo verbale.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nessuna.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: in base all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, il tempo utile per l'esecuzione del contratto era stabilito in gg. 120 (diconsi giorni centoventi) naturali e consecutivi

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZI-FORNITURE_CONTRATTI

a decorrere dalla data della consegna, pertanto dovranno essere ultimate entro il giorno 22/10/2022.

PROROGHE: su istanza di data 17/10/2022 prot. GEN-GEN-2022-47095-A, l'appaltatore chiese - per cause rientranti tra quelle non imputabili allo stesso - una proroga dei tempi di ultimazione del contratto in oggetto pari a 30 (trenta) giorni; con nota di data 21/10/2022 prot. GEN-GEN-2022-0048339-A la suddetta istanza di proroga venne accolta per un tempo pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, stabilendo il nuovo termine di ultimazione del contratto al 21/11/2022.

ULTIMAZIONE DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA: l'ultimazione delle prestazioni è avvenuta il giorno 18/11/2022, come è stato accertato con certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 03/02/2023 prot. GEN-PRINT-2023-0000334-P-P, e quindi in tempo utile.

RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA: non vi è stato ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione delle prestazioni non si sono verificati danni all'esecuzione dovuti a cause di forza maggiore.

ANDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA: le prestazioni si sono svolte in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

VARIAZIONI APPORTATE: nessuna.

CERTIFICATI DI ACCONTO: nessuno.

STATO FINALE: lo stato finale, corrispondente al credito dell'Operatore Economico, ammonta complessivamente a netti € 119.125,59 (di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza).

RISERVE DELL'OPERATORE ECONOMICO: nessuna.

SUBAPPALTI: relativamente all'appalto in oggetto, sono stati autorizzati n°2 subappalti agli Operatori Economici I.B.R. DI ROSSI ALBERTO S.r.l. con sede in via Monteborgo n°68, 33018 Tarvisio (UD), e AGRIVERDE PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. con sede in via Ruffi n°2/1, 33010 Chiusaforte (UD). Con nota di data 06/02/2023, l'Appaltatore iWIM S.r.l. ha trasmesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le dichiarazioni liberatorie dei suddetti Subappaltatori inerenti l'avvenuto pagamento - il cui saldo finale è stato effettuato direttamente da parte dell'Appaltatore ai Subappaltatori (trasmesse anche le rispettive fatture quietanzate) - delle proprie spettanze e la conclusione di ciascun subappalto.

INFORTUNI DURANTE IL CORSO DELLE PRESTAZIONI: nessuno.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Operatore Economico ha regolarmente assicurato i propri dipendenti per gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Trento (TN) con posizione assicurativa n°019299195/76 a carattere continuativo.

ASSICURAZIONI SOCIALI: con richiesta telematica in data 06/02/2023 è stato richiesto il D.U.R.C. Il DURC è risultato regolare come da documentazione agli atti.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'ESECUTORE: relativamente all'appalto in oggetto non risulta noto che l'Operatore Economico abbia effettuato la cessione dei propri crediti.

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: le prestazioni sono state dirette dall'ing. Pietro Filipuzzi, all'uopo nominato con dispositivo del RUP di data 13/06/2022 prot. GEN-GEN-2022-0024002-P.

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Ad appalto ultimato, il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore, anche in seguito ai sopralluoghi effettuati in corso d'opera e sulla scorta degli elaborati tecnico-progettuali, ha verificato minutamente le prestazioni eseguite riguardo la fornitura e l'installazione di un sistema di pesatura dinamica di veicoli, finalizzato a rilevare in continuo le masse transittanti attraverso una determinata sezione stradale (n°2 corsie) del viadotto ubicato al km 198+550 circa della S.S. n°13 "Pontebbana" in Comune di Pontebba (UD), effettuando i dovuti riscontri con i relativi documenti contrattuali e tecnici.

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZI-FORNITURE_CONTRATTI
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto ing. Pietro Filipuzzi, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riportato nelle premesse ed inoltre:

- che le prestazioni corrispondono alle previsioni tecniche di appalto e che esse sono state eseguite a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle prestazioni risponde alle specifiche tecniche previste negli elaborati di contratto;
- che durante il corso delle prestazioni l'Operatore Economico ha regolarmente provveduto all'assicurazione del proprio personale;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di aree o stabili;
- che l'Operatore Economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati del Direttore dell'Esecuzione del Contratto durante il corso di essi.

CERTIFICA

che le prestazioni sopra descritte ed eseguite dall'Operatore Economico iWIM S.r.l. con sede in via Kufstein n°1, 38121 Trento (TN), in base al contratto sono state regolarmente eseguite e liquida il credito dell'Operatore Economico come segue:

a) ammontare del conto finale	€	119.125,59
b) a dedurre per i certificati di acconto emessi	€	0,00
RESTA UN CREDITO NETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DI	€	119.125,59

(diconsi Euro centodiciannovemilacentoventicinque/59) delle quali si propone il pagamento all'Operatore Economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per le prestazioni di cui è oggetto il presente certificato.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto è automaticamente svincolata dalla data di emissione del presente provvedimento.

Udine, li 07/02/2023



IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

(ing. Pietro Filipuzzi)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
del DLGS 82/2005 e s.m.i."*



Firmato digitalmente da:

CASTELLOTTI EMANUELA PAOLA

Firmato il 07/02/2023 15:46

Seriale Certificato: 1385879

Valido dal 28/04/2022 al 28/04/2025

Visto, si conferma: IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott.ssa Emanuela Paola Castellotti)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
DLGS 82/2005 e s.m.i."*

L'OPERATORE ECONOMICO

(iWIM S.r.l.)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
del DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Divisione competente: DIVISIONE ESERCIZIO

Referente della pratica: ing. Pietro Filipuzzi

Riferimenti: Tel. 040.5604317 – e-mail pietro.filipuzzi@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/02/2023
Nome	2023.02.07 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SIGNED-SIGNED.PDF.P7M
Impronta	584C0BB173280AEEC411030762A8E1F39939A78FEA26D7C8FAFBC5FFF2161499
Dimensione (Byte)	224,446

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-355-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/02/2023

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	LUCA TRAINOTTI
Codice Fiscale	TINIT-TRNLCU75D11H612P
Codice Identificativo	21703419
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	A2 F8 1D 30 C0 4B FD C3 45 67 EC CC CE 8F 6C BB A5 B1 BC 68 D9 5E 65 6B BF BD 19 D5 99 DF DA 67 5C E9 E4 D9 D3 28 30 21 29 D8 C5 EE 2A 19 A7 1A D5 A9 7E 46 20 63 3C F5 A1 C4 2C 6F CA 6C 64 D4 C1 74 62 03 E1 36 CD A8 4F 58 2C E1 72 F3 18 AC D6 EB A1 B1 51 55 43 F3 AA 29 1D 4A 91 9C A9 E0 98 F4 53 1F 53 F0 96 31 2B 0C 35 4F 29 33 D7 B6 A3 53 24 63 AC 95 C5 F2 CE 1B 15 35 BE 3E 85 79 C0 DC 71 0A EF B4 31 1C 41 09 2F A3 BF 12 B1 F0 76 33 B9 BC 32 16 56 E0 27 92 EC B0 94 35 BB 84 A5 6B EE A8 65 21 3E 05 AA 00 C3 D3 80 FF 51 73 73 DC D6 7D 9E 6A 16 E8 A1 B4 EF C4 7F 34 14 62 A1 5D 5A 50 FF B2 F8 19 61 1E 90 F6 51 C0 EE 5A 00 2E A3 1E 25 6F 38 12 6F 97 3E 24 6F AD F7 79 33 95 BE B0 04 59 5D 9D 83 F7 52 6B C0 6E 84 9A DF FA 02 45 66 DB EB 29 F8 39 12 13 83 F5 20 3F
Data e ora della Firma	07/02/2023 16:29:36 GMT
Validità del certificato	Dal 27/08/2020 00:00:00 GMT al 27/08/2023 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	