

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

Codice Lavoro	08-19	CUP	E81B20000270002	CIG	9483864C2
----------------------	-------	------------	-----------------	------------	-----------

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. 356 “di Cividale” – Messa in sicurezza dell’incrocio tra la S.R. 356 “di Cividale” e la S.R. UD. 48 nei Comuni di Cividale del Friuli e di Premariacco in località Ippolis mediante la realizzazione di una rotatoria

PROVINCIA di Udine

PROGETTO: dd. apr.2022 (emissione A) e revisionato (rev.B ago.2022, rev.C sett.2022)

Dispositivo di approvazione n°2144 del 20.10.2022

IMPRESA: R.T.I. GESTECO S.p.A. (Capogruppo e mandataria) e ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l. (mandante), Via Pramollo n°6, 33040 Povoletto (UD), C.F. e P. I.V.A. 02954130304.

CONTRATTO : n.000010 dd. 22.03.2023

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.096.354,79
B	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>49.407,35</u>
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	1.145.762,14
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	916.585,50
G	RIBASSO D’ASTA	%	16,397%
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	965.992,85

PREMESSO:

- che con verbale in data 17.04.2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 240 (duecentoquaranta) a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 12.12.2023;
- che con nota prot. n. GEN-GEN-2023-56599-P dd. 11.12.2023, a seguito del parere favorevole del Direttore dei Lavori, il R.U.P. accoglieva l’istanza di proroga concedendo ulteriori 73 (settantatré) giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per dare ultimati i lavori è il 23.02.2024.

VISTO l’art. 107, co. 5 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e l’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.

CONSIDERATO:

- che con nota prot. PU2024-0093/rea/RM/os dd. 08.02.2024 l’Appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 107. Co. 5 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 del C.S.A., ha richiesto, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 18 (diciotto);
- che le cause a sostegno dell’istanza ed enucleate nella medesima rientrano tra quelle non imputabili all’Appaltatore per ritardi dovuti alle avverse condizioni meteorologiche, in particolare le numerose giornate di pioggia avvenute nel corso dei lavori, che hanno condizionato l’andamento degli stessi;

VISTI gli atti in possesso della Direzione lavori dove sono stati puntualmente evidenziate le medesime variazioni/motivazioni addotte dall’Appaltatore nella sua istanza e che trovano riscontro nel Giornale dei lavori e nel “Verbale 04- Andamento Stagionale Sfavorevole”

TENUTO CONTO che il contratto d’appalto n. 00010 dd. 22.03.2023 prevede l’esecuzione dei lavori in 240 gg naturali e consecutivi, comprensivi di 35 gg per andamento stagionale sfavorevole;

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

ISTRUITA la relativa istanza di proroga, alla luce di quanto in essa esposto e di quanto riportato negli atti contrattuali e contabili di cantiere, si valutano i giorni di impossibilità alla regolare esecuzione delle lavorazioni dovuti alle avverse condizioni meteorologiche, in particolare le numerose giornate di pioggia avvenute nel corso dei lavori, che hanno condizionato l'andamento degli stessi (come accertato nel rispettivo "Verbale di Andamento Stagionale Sfavorevole n.04") per un totale di 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori in oggetto relativamente al Contratto d'appalto n.000010 dd. 12.03.2023, in considerazione di quanto sopra, ritiene che possa essere accordata una proroga di giorni 18 (diciotto) naturali e consecutivi.

Spilimbergo, lì 12.02.2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Pierino TRUANT)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

Tutto quanto sopra visto, considerato:

l'anno 2024 (duemila ventiquattro) il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori,

DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a giorni 18 (diciotto) naturali e consecutivi e pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 12.03.2024.

Il riconoscimento della predetta proroga non comporterà alcun diritto per l'Appaltatore R.T.I. GESTECO S.p.A. (Capogruppo e mandataria) e ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l. (mandante) ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e/o pretese di maggiori oneri.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano DEL DO)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

L'APPALTATORE

(Sig. Robert MORANDIN)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Stefano Del Do

Referente della pratica: ing. Stefano Del Do

Riferimenti: Tel. 040.5604321 – e-mail stefano.deldo@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	12/02/2024
Nome	2024.02.12_RISPOSTAISTANZAPROROGA2-SIGNED.PDF
Impronta	45F4D5ACB179F0FF50CEA9DAA29E1AB1BAB66E04A012872D92C57925134D680C
Dimensione (Byte)	339,947

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2024-5891-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	12/02/2024

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	gesteco@deltapec.it
Data spedizione	12/02/2024 14:15:00

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	PIERINO TRUANT
Codice Fiscale	TINIT-TRNPRN52H18H891S
Codice Identificativo	SIG0000004958239
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	78 BC B3 92 60 70 89 0D 0C 59 01 C7 9C 6A 6A B1 19 AB 37 FE CB 49 07 45 2D 18 F7 BC 83 D7 FF 7B FA E3 55 FF B8 14 D6 2A F1 5E 47 4B 32 8D 11 96 3A 47 94 60 13 DB C3 B8 EB 26 27 A0 63 A8 3D 6E 58 59 EC AD 36 62 89 2A BA 3A 01 DE 1E A3 D3 A6 D1 53 8C 1C 59 73 AE E0 AB 70 6A D7 74 83 CF E8 BF CC 0C B8 9F F8 B6 C7 F2 8E B3 6F 71 D0 8C EB 8A CB E6 40 90 42 B1 45 56 CC AC 5F BC 78 D2 5F 06 16 C5 CB 11 87 41 98 27 BC 67 96 0F 97 07 27 34 70 FE 62 E9 8A F1 3B D2 8A 46 DF 5A 50 B1 58 53 74 95 31 73 7A 24 A7 B9 9E 4D 7B 4D D7 FC 8A 75 F0 0D FA 49 9F EC 82 B0 CB AC 73 60 48 B6 38 53 22 05 B0 95 33 77 BA BE 79 22 CF 2B 93 97 CB 21 66 4F FB 78 8C 7A 0F 0C 08 D4 37 90 AE 38 9E 07 21 3E 53 01 7B 2F 24 CF 2E 07 96 BB 5E 2B 1A F4 25 92 9C DD F5 B2 F3 E5 9F C9 48 1E 99 41 DA
Data e ora della Firma	12/02/2024 10:20:27 GMT
Validità del certificato	Dal 12/09/2022 10:17:54 GMT al 12/09/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	STEFANO DEL DO
Codice Fiscale	TINIT-DLDSFN72E05Z347H
Codice Identificativo	SIG0000005112405
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	79 97 BD 34 32 88 84 C6 DE 63 66 FE 48 37 18 AC 63 09 7E 58 E0 84 CF 2C 89 5D 7F 3E 7C 98 4F AD 24 17 56 42 0F 06 03 F1 5D 29 FD 49 86 7E 01 67 FE 6F 5F 4D 29 C3 4A 8A AD 64 49 DD AD AF 4C 09 98 08 40 8A 6D 7C D5 92 E5 CC 96 09 85 3A 74 CA 66 73 9B 6B 69 E7 2A 89 4F C5 77 59 8A 9E C9 0A FD AF 15 1D 11 A9 57 83 70 ED 3E A4 48 84 EA 41 E6 FF 80 E1 55 66 85 FA AB 39 98 59 35 DA 80 7A 76 E7 8A F5 E2 86 D7 9C 63 D1 51 49 7B 2D 4C FB ED C3 75 A5 37 35 1C A4 3E D0 6F 6D C5 E2 D7 EC 46 76 7D D1 FB 53 53 0A 5E 48 AE 0E 0E 1C CB 93 6C AA 35 E5 4E 7C 14 12 63 F7 12 9D CB 9C B8 D4 DD 29 00 74 34 83 1C 2A 8F 36 12 95 A7 8B DB 45 CF 0F 2D 31 55 D9 CD 3E 16 66 F4 18 6F 1B 6E 21 36 BA 35 39 BC 97 D9 AC 21 11 7E F9 79 E0 A5 73 30 1A E3 96 CA 24 69 BB C4 91 01 D4 EE D2 E2 1E
Data e ora della Firma	12/02/2024 11:41:35 GMT
Validità del certificato	Dal 06/01/2023 08:38:02 GMT al 06/01/2026 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	Robert Morandin
Codice Fiscale	TINIT-MRNRRT75H06E098E
Codice Identificativo	SIG0000005334942
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	00 9F 00 A4 F0 7E 43 D7 53 F9 D7 D9 54 90 72 EF 97 87 D2 AC 3E 1E 67 6C A7 53 57 2A BE 86 88 76 D0 32 B3 2D 86 E3 26 1F 57 76 91 F9 56 A0 4A A6 43 9D F2 41 E0 8A 0D 93 C1 D1 C0 87 1E D3 81 EA 39 1A 59 92 4C 2B FE 65 D3 D7 5F 5F F1 7E 11 97 BB 36 4A 47 88 0E 7A 4D 38 9C 33 BB A0 4C C9 76 4A D1 B7 FD 40 2A FD 14 62 DB 39 11 BD BD F2 F4 1B 6D D4 CF 58 62 22 61 5D 21 85 A4 07 09 33 F3 CE EC 55 43 AB DD AE 17 9B 6A 2C AA 69 3C F0 AC E0 5E 9A 13 F1 FA 32 7B D2 59 9F 49 DE E7 1D 14 3E EC 76 A4 44 41 A7 AB F0 77 D2 50 C0 91 07 F1 57 01 02 AA 22 70 B2 9D C7 90 6B E0 6B 87 0B A3 26 F1 ED BA 2E CF 2C 06 FB A3 09 0A 57 FD B7 FD 48 76 26 B7 BB A7 A1 3F A2 93 AF 3C 14 8F 49 B7 60 D8 CF 11 D5 B3 8C 7F A0 91 79 E0 63 89 ED 86 6A 42 3C 78 A3 04 AD B0 4A 2A 23 08 C5 14 B6 9F
Data e ora della Firma	12/02/2024 13:11:04 GMT
Validità del certificato	Dal 13/06/2023 07:40:15 GMT al 13/06/2026 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	