

## SOMMA URGENZA-VERBALE

Codice Lavoro	SU_MF_01_2020	CUP	CIG
---------------	---------------	-----	-----

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

**OGGETTO: SR UD 36 “di Bordano” - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa all’imbocco della galleria alla progr. Km 0+350 della SR\_UD 36 di Bordano.**

**Premesso:**

- che nella serata del 30/08/2020 si è verificato uno smottamento che ha determinato il crollo del costone roccioso all’imbocco della galleria naturale ricadente nel comune di Trasaghis, alla progressiva Km 0+350;
- che in conseguenza del crollo suddetto la strada è stata chiusa al traffico;
- che in prossimità del fronte di frana si trova una cabina di distribuzione di gas;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

*L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 31 (trentuno) del mese di agosto* il sottoscritto Marco Domenighini - Responsabile della Divisione esercizio strade regionali locali si è recato sul luogo e ha constatato che i motivi dell’urgenza sono:

- 1) crollo del costone roccioso all’imbocco della galleria naturale situata alla progr. Km 0+350 che pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare, data la presenza di parti ancora instabili, per cui la strada non può essere riaperta al traffico;

Le cause che hanno determinato sono attribuibili:

- maltempo verificatosi nella giornata del 29 e 30/08/2020, con distacco di parti rocciose in carreggiata;

**CONSIDERATA** l’estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per consentire transito veicolare lungo la SRUD36, si rende necessario intervenire con Somma Urgenza per la esecuzione dei lavori atti a ristabilire la funzionalità dello stesso.

I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistono nell’ordine in:

- demolizione e rimozione di parti instabili a ridosso del piano stradale;
- esecuzione di una protezione provvisoria costituita da cubi di calcestruzzo lungo la recinzione della cabina di distribuzione del gas, al fine di procedere ai successivi distacchi di parete rocciosa in condizioni di sicurezza;
- coordinamento con la società che ha in gestione la vicina cabina di distribuzione gas, al fine della messa in sicurezza della cabina;
- demolizione parte alta del costone roccioso, previa valutazione con geologo;
- ispezione e pulizia costone roccioso;
- consolidamento del costone roccioso mediante interventi di posa in opera di reti abbinate a chiodature, piastre e funi d’armatura.

SOMMA URGENZA-VERBALE

---

per un importo presunto di Euro 80.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, spese tecniche e delle somme a disposizione dell'amministrazione, al netto degli oneri IVA;

**CONSIDERATO**, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti diventa pericoloso comportando grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana e che, pertanto, è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Responsabile della Divisione Esercizio Strade Regionali Locali

**DICHIARA**

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

(  )  
Direttore della Divisione  
Esercizio Strade Regionali Locali  
Ing. Marco Domenighini

FVG Strade SpA

04/09/2020

0002635

P (I)