

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	SU 03 - 2017	CUP	E47H17000640002	CIG	7172591157
---------------	--------------	-----	-----------------	-----	------------

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 92 del Regolamento LL.PP. - D.P.G.R. n°0165/Pres. del 5 giugno 2003)

OGGETTO: S.R. n° 14 "della Venezia Giulia" – dal Km 137+760 al Km 148+130.

Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di caduta massi dal Km 140+280 al Km 140+380 lato sx, ed il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la strada Regionale.

Premesso:

CHE nell'ambito delle normali e ricorrenti verifiche a cui sono sottoposti i versanti della SR.14, da parte del personale di FVG Strade, il sottoscritto Capo Centro in data 17/07/2017, rilevava, in corrispondenza dell'ingresso della galleria naturale (lato Monfalcone) km 140+370 circa, un prisma di roccia di ordine pluri cubico (circa 4 mc) con una evidente frattura aperta, mai rilevata nel corso dei precedenti sopralluoghi.

CHE in data 19/07/2017 e, in relazione a precedenti episodi di caduta massi proprio in tale zona, si è ritenuto di eseguire, attraverso tecnico specializzato, una prima ispezione in "corda" per valutare la criticità del volume roccioso osservato. L'esito di tale verifica ha confermato la stabilità precaria del volume roccioso e la contestuale presenza di ulteriori volumi di roccia limitrofi potenzialmente instabili. Alla luce di ciò, in data 21/07/2017 si è ritenuto indispensabile estendere la superficie di perlustrazione, combinando verifiche sia per mezzo apposito drone –documentazione fotografica- che con ulteriori calate in "corda". Già da un primo esame del materiale acquisito in campagna si è appalesata una criticità geostatica diffusa, la quale non può essere circoscritta al singolo volume osservato dai tecnici di FVG Strade. Tale criticità risulta amplificata dal degrado degli interventi esistenti, posti a presidio del versante, realizzati 30 anni or sono con tecniche di placcaggio e rafforzamento corticale obsolete.

CHE già l'esito delle prime indagini effettuate, esposto nella relazione tecnica preliminare, a cura del dott. Gianpietro Pinzani, hanno appalesato la necessità di un immediato intervento, prevedendo in via preliminare installazione di una galleria artificiale paramassi, nonché l'adozione di tecniche di consolidamento mediante chiodature di tipo sistematico e puntuale, reti a doppia torsione, pannelli fune tipo Antisom ed eventuali barriere di pulizia;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2017 (duemiladiciasette), il giorno 02 (due) del mese di Agosto il sottoscritto P.i.E. Gianfranco MACUGLIA Capo Centro del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia, dopo aver attentamente esaminato la relazione tecnica preliminare e la documentazione fotografica fornita, preso atto del severo pregiudizio venutosi a creare per l'utenza nonché dei relativi tempi tecnici per la predisposizione degli approntamenti di sicurezza e, ciò, anche in relazione alla peculiarità dell'arteria stradale che, in quel preciso punto, necessità di immediati interventi posti a salvaguardare le condizioni di sicurezza.

CONSIDERATO lo stato dei luoghi in relazione a quanto sopradescritto, si rende necessario di intervenire senza alcun indugio mediante l'esecuzione di lavori in regime di Somma Urgenza.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899



VERBALE DI SOMMA URGENZA

Tali lavori sommariamente, consistono in:

- Installazione di galleria artificiale paramassi;
- Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale di cantiere;
- Perlustrazione, disgreggio e bonifica di scarpate e pareti;
- Rimozione di rete metallica;
- Rivestimento scarpate con rete metallica;
- F.e P.O. di pannelli Antisom;
- Fornitura di funi metalliche per fasciatura pareti;
- Perforazione diam. 26/60 mm;
- F. e P.O. di ancoraggio di profondità;
- Pulizia di vegetazione arbustiva;
- F.e P.O. di barriera di manutenzione.


L'importo presunto di tali attività ascende ad Euro 536.500,00 (diconsi cinquecentotrentaseimilacinquecento/00) comprensivo degli oneri alla sicurezza e delle spese tecniche.

CONSIDERATO pertanto, che qualsiasi indugio nell'esecuzione degli interventi sopra descritti risulta pregiudizievole per la messa in sicurezza della sottostante arteria e, conseguentemente per la pubblica incolumità, si rende necessaria l'immediata esecuzione dei lavori sopra elencati, il sottoscritto Capo Centro del Centro di manutenzione di Trieste e Gorizia;


DICHIARA

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, dal che viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0165/Pres..

(IL CAPO CENTRO)
(P.i.E. Gianfranco MACUGLIA)



Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

 (dott. Ing. Sandro DIDONE)



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

