

SOMMA URGENZA-VERBALE

Codice Lavoro	S.U. 01-2023	CUP	CIG
---------------	--------------	-----	-----

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. n°355 "della Val Degano".

Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la Strada Regionale n°355 "della Val Degano" tra il km 13+800 ed il km 14+500 in comune di Comeglians (UD).

PREMESSO:

- che la S.R. n°355 "della Val Degano" rappresenta l'unica arteria di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto e rappresenta la viabilità più breve per raggiungere i Comuni di Rigolato, Forni Avoltri e Sappada;
- che attualmente risulta essere l'arteria stradale della Carnia più frequentata da auto articolati, in quanto la S.S. n°52 "Carnica" nella regione Veneto, in comune di Lorenzago di Cadore (BL), è interrotta per cantieri a gestione ANAS S.p.A.;
- che nei giorni 27 e 30 ottobre 2023 e 2 e 3 novembre 2023 abbondanti ed incessanti precipitazioni piovose anche di forte intensità si sono abbattute sulla zona, provocando al km 13+820 il distacco di alcuni frammenti lapidei anche di grandi dimensioni dal costone roccioso posto sul versante a monte ed in corrispondenza del km 14+500 un significativo smottamento di materiale sciolto ed imbibito dalla scarpata che ha invaso la carreggiata stradale;
- che la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al fine di valutare l'entità del dissesto ha chiesto l'intervento del dott. geol. Massimo Valent che dopo una immediata ricognizione dei luoghi, ha provveduto alla redazione di apposita Relazione di Sopralluogo, dalla quale si evince che le cause degli eventi sono imputabili al susseguirsi dei temporali e degli eventi metereologici importanti verificatesi che hanno provocato innescato i dissesti citati;
- la relazione citata a firma del geo. Massimo Valent indica inoltre le soluzioni immediate da intraprendere per consentire il transito in sicurezza che in una prima fase può venire regolamentato da senso unico alternato, previo disaggio e pulizia dei versanti, e successivamente con interventi di mitigazione del rischio;
- che i successivi sopralluoghi effettuati, hanno confermato la valutazione della pericolosità dei dissesti e l'entità degli interventi di ripristino funzionale da attuare, al fine di tutelare la pubblica incolumità e per consentire il mantenimento della transitabilità veicolare sono stati istituiti sensi unici alternati regolati da semaforo ;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 7 (sette) del mese di novembre il sottoscritto geom. Alessio Vidoni - Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine - si è recato sul luogo e ha constatato che i motivi dell'urgenza sono imputabili alla indispensabile e indifferibile messa in sicurezza del versante a monte della S.R. n°355 in corrispondenza dei Km 13+800 e 14+500, ripristinando quanto prima il normale senso di circolazione;

Le cause che hanno determinato tali fenomeni sono attribuibili esclusivamente alle intense e ripetute precipitazioni piovose verificatesi nei giorni 27 e 30 ottobre 2023 e 2 e 3 novembre 2023;

CONSIDERATA l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico in transito lungo la tratta stradale in oggetto, è necessario intervenire senza indugio e con Somma Urgenza per l'esecuzione dei lavori atti a ristabilire la funzionalità della viabilità stessa.

SOMMA URGENZA-VERBALE

I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistono in:

- a) in corrispondenza del km 13+800-Pulizia e rimozione vegetazione arbustiva, abbattimento di alcune piante ad alto fusto per alleggerire il versante e rendere agevole il disaggio approfondito, posizionamento di barriere di sicurezza paramassi;
- b) in corrispondenza del km 14+500-Pulizia e rimozione vegetazione arbustiva, abbattimento di alcune piante ad alto fusto per alleggerire il versante, riprofilatura del canale di scolo sommitale già presente, posa in opere di gabbionate al piede della scarpata sopra il muro di controripa esistente, sistemazione delle vasche di raccolta acque con rivestimento in pietrame di piccola e media pezzatura;


per un importo presunto di Euro 150.000,00= e appartengono alle categorie OG3 e OS12B.

CONSIDERATO, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti comporta grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana e che, pertanto, è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine.

DICHIARA

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023.

IL CAPO CENTRO
geom. Alessio VIDONI



Visto: IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE
ESERCIZIO
geom. Alessandra BIONDINI



Divisione competente: DIVISIONE ESERCIZIO –CM-UDINE

Referente della pratica: Alessio Vidoni

Riferimenti: Tel. 040.5604300 – e-mail cmud@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	07/11/2023
Nome	M 10.43 REV03 SOMMA URGENZA-VERBALE REV 02.PDF
Impronta	EC2F2EC9D64A8F5796F8E4FF761178EB43A51432F67DC5D1197C65BEE66234B4
Dimensione (Byte)	162,298

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-2461-P
Verso	Partenza
Data registrazione	07/11/2023