

SOMMA URGENZA-VERBALE

Codice Lavoro	S.U. 03-2024	CUP	CIG
---------------	--------------	-----	-----

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: ex SP 22 "della Val Sesis"

Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la Strada Regionale ex SP 22 "della Val Sesis" tra il km 1+000 ed il km 8+582 in comune di Sappada (UD).

PREMESSO:

- che nelle prime ore del 7 agosto 2024 una precipitazione di forte intensità si è abbattuta sul territorio comunale di Sappada ed in particolare lungo la Ex-S.P. n°22 "della Val Sesis", provocando tra il km 1+000 ed il km 8+000 diversi smottamenti franosi che hanno di fatto interdetto il transito veicolare e pedonale;
- che la ex S.P. n°22 "della Val Sesis" è una strada regionale che porta alle sorgenti del Piave in Comune di Sappada ed è molto frequentata nel periodo estivo in quanto, lungo il suo tratto sono presenti diverse attività ricettive, quali malghe rifugi ovvero ricoveri e bivacchi per la notte;
- che tale situazione ha isolato temporaneamente le attività ricettive di cui sopra;
- che la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha prontamente coinvolto il dott. geol. Francesco Caproni che dopo una immediata ricognizione ha provveduto alla redazione di apposito Verbale di Sopralluogo dal quale si evince che le cause degli eventi sono imputabili all'importante perturbazione piovosa concentrata sul bacino idrografico del monte Peralba a Nord della Val Sesis innescando di fatto i dissesti citati;
- che dal confronto con il professionista incaricato sono emerse le azioni da intraprendere immediatamente per consentire la ripresa del transito veicolare e pedonale in totale sicurezza, iniziando con la rimozione del materiale lapideo instabile ancora presente lungo le sponde dei rii a monte della carreggiata, la pulizia totale del piano viabile con successiva apertura dei tombotti di attraversamento e ripristino dell'officiosità idraulica dei rii, e successivamente eseguendo gli interventi necessari alla mitigazione del rischio;
- che a causa delle caratteristiche plano-altimetriche della piattaforma stradale e per stringenti motivi di pubblica incolumità è stata sospesa la circolazione veicolare ai sensi dell'art. 6 comma a) del C.d.S., nonché per consentire l'esecuzione dei primi e fondamentali interventi di pulizia della sede stradale;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2024, il giorno 7 del mese di agosto il sottoscritto geom. Alessio Vidoni - Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine - si è recato sui luoghi ed ha constatato che i motivi dell'urgenza sono imputabili alla indispensabile e indifferibile messa in sicurezza della piattaforma stradale interessata dalle numerose colate di materiale lapideo, anche sciolto, proveniente dai rii di monte lungo la ex S.P. n°22 "della Val Sesis" nel tratto compreso tra il km 1+000 ed il km 8+000, ripristinando quanto prima il normale senso di circolazione;

Le cause che hanno determinato tali fenomeni sono attribuibili esclusivamente alla intensa perturbazione piovosa verificatasi nelle prime ore del giorno 7 agosto 2024;

CONSIDERATA l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico in transito lungo la tratta stradale in oggetto, è necessario intervenire senza indugio e con Somma Urgenza all'esecuzione dei lavori atti a ristabilire la funzionalità della viabilità stessa.

I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità verranno realizzati in due fasi e consistono in:

1^ fase:

- a) attività di pulizia e rimozione del materiale lapideo, anche sciolto proveniente dalle colate detritiche di monte con l'eventuale abbattimento di alberature pericolanti prospicienti la carreggiata;

SOMMA URGENZA-VERBALE

- b) ripristino della officiosità idraulica dei rii e dei tombotti e ripristino delle vasche di decantazione di monte;
- c) canalizzazione delle acque provenienti dai versanti nei sedimi originari;

2^a fase:

- d) ripristino di briglie danneggiate ed eventuale formazione di scogliere a protezione delle opere d'arte;
- e) sostituzione tombotti in cls di attraversamento danneggiate ripristino viabilità

per un importo netto presunto di Euro 200.000,00= appartenenti alla categoria OG3-OG8.

CONSIDERATO, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti comporta grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana e che pertanto è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine;


DICHIARA

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, commi 1 e 3, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici - D.P.G.R. n°0165/Pres. del 5 giugno 2003.

IL CAPO CENTRO
geom. Alessio VIDONI



Visto: RESPONSABILE DELLA DIVISIONE
ESERCIZIO
geom. Alessandra BIONDINI



12/08/2024

Divisione competente: DIVISIONE ESERCIZIO -CM-UDINE
Responsabile dell'unità: Alessio Vidoni
Referente della pratica: Cristian De Franceschi
Riferimenti: Tel. 040.5604300 - e-mail cmud@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	12/08/2024
Nome	SU 03-2024.PDF
Impronta	3A1CE26E35CB6A66DC4E9C6ED47F354AB8834A409E0B304B51947E7AFFFA117E
Dimensione (Byte)	173,424

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-2137-P
Verso	Partenza
Data registrazione	12/08/2024