VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	SU 05-2018 – somme B1	CUP		CIG	

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 78 del Regolamento LL.PP. – D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003)

OGGETTO: SR 355 "della Val Degano".

Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale e potenziamento strutturale del ponte sul Torrente Degano al Km. 13+500 circa in Comune di Comeglians. – somme a disposizione dell'Amministrazione – B1 lavori in economia.

CONTRATTO: "in corso di stipula".

PREMESSO:

CHE la SR 355 "della Val Degano" è strada di collegamento nazionale fra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto;

CHE la suddetta strada, rappresenta una delle viabilità di accesso primarie alla Carnia e alle vallate limitrofe;

CHE a partire dal giorno 27/10/2018 la Regione Friuli Venezia Giulia è stata colpita da gravi eventi meteorologici che dal pomeriggio del giorno 29/10/2018 si sono intensificati con piogge abbondanti e con raffiche di vento che hanno sfiorato i 200 km/h provocando gravi compromissioni della stabilità dei versanti adiacenti le suddette strade, schianto di una notevole quantità di alberature sul piano viabile assieme a materiale detritico e massoso, erosioni stradali del piano viabile e conseguente interdizione del traffico veicolare;

CHE in data 27/10/2018 la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo su tutta la Regione ed in particolare nelle zone attraversate dalle suddette strade l'allerta meteo in "codice rosso";

CHE a seguito degli eventi sopraccitati la Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo Stato di Emergenza;

CHE in conseguenza degli eventi sopraccitati, nella nottata del giorno 29/10/2018 parte del ponte sul torrente Degano, in Comune di Comeglians, è crollata con conseguente interdizione totale del traffico sulla SR 355 in corrispondenza del Km. 13+500;

CHE con verbale di data 31/10/2018 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Capo Centro del Centro di Manutenzione di Udine della Divisione Esercizio di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., geom. Alessandra Biondin;

CHE il Responsabile del Procedimento/Direttore Divisione Esercizio con propria disposizione del 14/12/2018, ha disposto l'affidamento dei lavori di realizzazione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso nell'ambito dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto e necessari alla rimozione dello stato di pregiudizio alla viabilità pubblica sulla SR 355 "della Val Degano" al km. 13+500

circa, all'Impresa I.C.M. S.r.l. con sede in Ravascletto (UD) via L. De Infanti n. 5/a per l'importo presunto di € 30.158,24 (diconsi euro trentamilacentocinquantaotto/24) al netto del ribasso del 11,00%, (diconsi undici%) oltre a € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 31.158,24,00 (diconsi euro tretunomilacentocinquantaotto/24),e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003 e all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, autorizzando la consegna urgente dei lavori previa presentazione, da parte dell'Impresa, di idonea autocertificazione attestante:

- il possesso di certificazione SOA;
- di non trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'iscrizione alla CCIAA con tutti i componenti dell'Impresa (amministratori e direttori tecnici) completa di fallimentare e antimafia;
- di essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della Legge 68/1999;
- le risultanze del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti degli amministratori e dei direttori tecnici;
- di essere in regola con la contribuzione Inps, Inail e Cassa Edile.

CHE l'Impresa I.C.M. S.r.l. con sede in Ravascletto (UD) via L. De Infanti n. 5/a ha presentato tale autocertificazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 17 (diciasette) del mese di dicembre sono convenuti, i seguenti attori:

- geom. Alessandra Biondin – Assistente al RUP/Capo del Centro di Manutenzione di Udine;
- dott. ing. Matteo Cuffolo – Direttore dei Lavori e CSP/CSE
- sig. Edi Morassi – direttore tecnico della I.C.M. S.r.l.

i quali, in contraddittorio, hanno proceduto, a termini del succitato art. 78 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

- realizzazione della sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso nell'ambito dei lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale e potenziamento strutturale del ponte sul Torrente Degano al Km. 13+500 circa in Comune di Comeglians.

L'esecuzione di detti lavori dell'importo di € 30.158,24 (diconsi euro trentamilacentocinquantaotto/24) al netto del ribasso del 11,00%, (diconsi undici%) oltre a € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 31.158,24,00 (diconsi euro tretunomilacentocinquantaotto/24), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003, è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui ai sotto riportati prezzi ai quali verrà applicato il ribasso del 11,00% (diconsi undici%).

L'Impresa dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno

essere ultimati entro il 30/01/2019.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra fissato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.15 del D.P.Reg. n.166/03 e s.m.i.

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, dott. ing. Matteo Cuffolo, ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dott. ing. Matteo Cuffolo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiama l'onere dell'Impresa di applicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), illustrato nei dettagli e fornendo ampie spiegazioni sui criteri adottati per l'elaborazione dello stesso.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Resta inoltre stabilito che l'Operatore Economico:

1. è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, ad installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale così come concordate con il C.S.E.;
2. è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. è altresì tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. dovrà, contestualmente all'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 83 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e dell'articolo 29 del D.P.G.R n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003 sotto pena dell'applicazione del 2° comma del medesimo articolo 83 e 1° comma dell'art. 29, l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Impresa dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 17/12/2018, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n°8 unità e che la durata dei lavori è prevista in gg. 45.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Impresa esecutrice.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti della vigente normativa auto dichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni e i patti sopra descritti ed i prezzi di cui all' "Elenco Prezzi" del presente verbale oltre a quelli eventualmente definiti nel progetto/perizia.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando a ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

ELENCO PREZZI

Articolo - 12.1.CP1.02

Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente da cave, cementato con cemento CEM I32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata granulometria, in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo scarico a pièd'opera, la stesura, la compattazione.

Prezzo al m3 51,51(euro/mc. cinquantuno/51)

Articolo - A.3.04.a

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali , quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Prezzo al m3 4,52 (euro/mc. quattro/52)

Articolo - D.03.a

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.), impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con eventuali additivi richiesti dal progetto, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg 0,500 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. PER OGNI MC. DI CONGLOMERATOCOMPATTATO IN OPERA

Prezzo al m3 89,97 (euro/mc. ottantanove/97)

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Articolo - D.04.a

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 - delle Norme C.N.R.), sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati dalle Norme Tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes di adesività) e con eventuali additivi richiesti dal progetto, posto in opera con idonee macchine vibro-finitrici, compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 8

Prezzo al mq 9,50 (euro/mq. nove/50)

L'IMPRESA
(ICM srl)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(dott. ing. Matteo Cuffolo)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Sandro Didonè)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(dott. ing. Matteo Cuffolo)

Visto: IL DIRETTORE DELLA
DIVISIONE ESERCIZIO F.V.G.S. S.p.A.
(dott. ing. Sandro Didonè)

FVG Strade SpA
17/12/2018
0003580
P (I)