

**DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS**

numero perizia	1	data perizia	Agosto 2022
Codice Lavoro COMMESSA	AdMP435-Giunti	CUP	E71B22001750002

**OGGETTO:** Delegazione Amministrativa Intersoggettiva Viabilità del mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo.  
Riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone. (P.435)  
Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone.

**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

**VISTI**

- il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.,
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici" e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
- la Legge Regionale del 31 maggio 2002 n°14 e s.m.i. per quanto vigente;
- il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n°165 e s.m.i. per quanto vigente;
- il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n°166 – Capitolato Generale d'appalto e s.m.i. per quanto vigente;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;

**VISTE** le procedure di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

**CONSIDERATO** che in data 06.12.2021 la Regione FVG, con Decreto n. 5314/TERINF del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile ha approvato, ai sensi degli artt. 50 e 67 della L.R. n.14/2002, il progetto definitivo dell'intervento *"Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone"*, inserito con deliberazione della Giunta regionale 08 ottobre 2021 n. 1531 quale lotto aggiuntivo dell'opera affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. denominata *"Realizzazione della viabilità dell'Area del Mobile e dell'asse Pasiano - Azzano Decimo"* per un importo complessivo pari a € 348.838,15;

**VISTO** il progetto dei *"Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone"*, redatto dal dott. ing. Luca Vittori, anche RUP dell'intervento, per un importo complessivo di € 340.838,15 di cui € 240.548,87 per Lavori soggetti a ribasso ed € 16.679,59 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 90 naturali e consecutivi, ed € 83.609,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite:

**DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS**

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)</b>	
A.1	Importo lavori	€ 240.548,87
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.679,59
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 257.228,46</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia	€ 0,00
B.2	Indagini rilievi accertamenti (ante operam)	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 7.800,00
B.5	Espropri ed indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 0,00
B.7	Spese tecniche	€ 9.000,00
B.7I	Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.858,43
B.8	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 225,00
B.11	Spese per prove, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
	<b>somme B) netto IVA</b>	<b>€ 22.883,43</b>
B.12	Oneri IVA	€ 60.726,26
	<b>Totale somme B)</b>	<b>€ 83.609,69</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A) + B)</b>	<b>€ 340.838,15</b>

**VISTO** il contratto d'appalto registrato al n. 000008 dd. 04.04.2022 tra la Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA (Stazione appaltante) e l'impresa GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via L. Ariosto n. 34 – 87100 Cosenza (CS) per un importo netto pari a complessivi € 187.738,70 (ribasso offerto pari a 28,888%) di cui € 16.679,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**VISTA** l'autorizzazione della Regione FVG - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, nota prot. n. 0084460/P dd. 01.08.2022, alla redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva necessaria in quanto trattasi di delegazione amministrativa;

**VISTA** la documentazione della Perizia Suppletiva e di Variante di data AGOSTO 2022, trasmessa con nota interna prot. n. 1753 di data 26.08.2022 dei *"Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone"*, che prevede l'importo complessivo netto di € 222.196,49 di cui € 205.516,90 per lavori ed € 16.679,59 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 106 (tenuto conto anche del prolungamento temporale dovuto per l'esecuzione dei diversi e variati lavori di perizia) ed € 57.915,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione al netto dell'IVA di cui al sottostante quadro economico:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)</b>	
A.1	Importo lavori AL NETTO DEL RIBASSO CONTRATTUALE	€ 205.516,90
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.679,59
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 222.196,49</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia	€ 30.000,00
B.2	Indagini rilievi accertamenti (ante operam)	€ 0,00

**DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS**

B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 0,00
B.5	Espropri ed indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 12.831,97
B.7	Spese tecniche	€ 9.000,00
B.7I	Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.858,43
B.8	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 225,00
B.11	Spese per prove, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
	<b>somme B) netto IVA</b>	<b>€ 57.915,40</b>
B.12	Oneri IVA	€ 60.726,26
	<b>Totale somme B)</b>	<b>€ 118.641,66</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A) + B)</b>	<b>€ 340.838,15</b>

<b>TENUTO CONTO</b>	dei contenuti della Relazione tecnico – amministrativa del RUP di data 26.08.2022, assunta al prot. n. 1762 dd. 26.08.2022, redatta ai sensi dell'art.6 lett. k) delle <i>Linee guida n°3 di attuazione del D.Lgs 50.2016 e s.m.i.</i> , contenente i riferimenti variativi come previsti dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con proposta di approvazione nelle previsioni di legge ed aziendali;
<b>TENUTO CONTO</b>	della necessità di incrementare l'importo di contratto di netti € 34.457,79, ovvero del 18,35%, rispetto l'importo originario di contratto, e di aggiornare i tempi contrattuali a complessivi 106 gg. naturali e consecutivi dati da 90 gg. di contratto + 16 gg. per i maggiori lavori di perizia;
<b>TENUTO CONTO</b>	che la perizia di variante tecnica e suppletiva conferma l'importo della spesa autorizzata per l'esecuzione del lavoro appaltato, che rimane invariato pari a € 340.838,15 senza alcun incremento di spesa per la Stazione Appaltante, ma con il solo incremento dell'importo del contratto pari a netti € 34.457,79, per cui l'importo complessivo del contratto risulta pari a € 222.196,49 di cui € 205.516,90 per lavori ed € 16.679,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (comprensivi di € 5.099,93 per oneri COVID-19);
<b>RILEVATO</b>	che le opere di perizia non altereranno i contenuti delle opere appaltate e che le variazioni non alterano la natura generale del contratto;
<b>RITENUTO</b>	che occorre provvedere all'approvazione della sopracitata Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva di data AGOSTO 2022;
<b>CONSIDERATI</b>	i contenuti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto ing. Luca VITTORI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore della Divisione Nuove Opere della Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., visti i poteri a Lui conferiti con Atto di data 20.02.2019 di Rep. 218373/59012 del Notaio Paolo Alberto Amodio di Udine in relazione ai limiti di potere di spesa, tenuto conto che il maggior importo contrattuale rientra nei limiti di spesa del sottoscritto

**DISPONE**

**At. 1** E' approvata la Perizia Suppletiva e di Variante di data agosto 2022 di cui al prot. n. 1753 del 26.08.2022 dei *"Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei*

**DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS**

*Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone* che prevede l'importo complessivo netto di € 222.196,49 di cui € 205.516,90 per lavori ed € 16.679,59 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 106 naturali e consecutivi (tenuto conto anche dei 16 gg. aggiuntivi per i maggiori lavori di perizia) ed euro 57.915,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione al netto dell'IVA e con riserva di ogni valutazione in merito alla debenza ed alla relativa determinazione della voce B7I, qui esposta esclusivamente per ragioni prudenziali senza che possa costituire riconoscimento di diritto alcuno da parte della Stazione Appaltante, di cui si riporta il quadro economico:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)</b>	
A.1	Importo lavori AL NETTO DEL RIBASSO CONTRATTUALE	€ 205.516,90
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.679,59
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 222.196,49</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia	€ 30.000,00
B.2	Indagini rilievi accertamenti (ante operam)	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 0,00
B.5	Espropri ed indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 12.831,97
B.7	Spese tecniche	€ 9.000,00
B.7I	Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.858,43
B.8	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 225,00
B.11	Spese per prove, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
	<b>somme B) netto IVA</b>	<b>€ 57.915,40</b>
B.12	Oneri IVA	€ 60.726,26
	<b>Totale somme B)</b>	<b>€ 118.641,66</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A) + B)</b>	<b>€ 340.838,15</b>

- Art. 2** Gli interventi oggetto della perizia di variante tecnica e suppletiva trovano copertura nella somma già stanziata per il presente intervento e pertanto rimane confermata la spesa complessiva autorizzata per il lavoro AdMP435 - Giunti di cui in epigrafe pari a € 340.838,15.
- Art. 3** Sono approvati tutti gli elaborati della perizia di variante trasmessa con prot. 1732 del 26.08.2022 come di seguito elencati:
- I. Relazione tecnico illustrativa del Direttore dei lavori e quadro economico dell'intervento
  - II. Sezione longitudinale giunto tipo
  - III. Computo metrico estimativo di tutti i lavori di contratto comprensivi di quelli della PVTS n.1
  - IV. Quadro comparativo di raffronto
  - V. Atto di sottomissione – SCHEMA, sottoscritto dall'Appaltatore
- Art. 4** È approvato l'atto di sottomissione (schema) che riassume le variazioni al contratto d'appalto. L'Area aziendale competente procederà alla redazione dell'atto di sottomissione sulla base dello schema di atto di sottomissione ai fini della sottoscrizione dello stesso.

## DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTs

---

Il Responsabile Unico del Procedimento  
e Direttore delle Divisioni Nuove Opere  
ing. Luca VITTORI

visto si conferma:  
il Direttore Generale  
ing. Sandro Didone

29/08/2022

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	29/08/2022
Nome	2022.08.29 DISPOSITIVO APPROVAZIONE SIGNED.PDF
Impronta	B3B6CBAFE835BBE58D55102F57E3ED7128D6CA0BBC933FD6F4927BEE204D3330
Dimensione (Byte)	483,756

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-1763-P
Verso	Partenza
Data registrazione	29/08/2022